



# Comune di Valdobbiadene provincia di Treviso

## DETERMINAZIONE

n. 924 del 27-12-2023

Ufficio LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Efficientamento energetico illuminazione pubblica via Erizzo opere supplementari opera finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR M2C4I2.2 CUP H52E23000440006 CIG A036B3E6A1 - approvazione relazione sul conto finale e CRE

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTI:

- il DUP - documento unico di programmazione 2023/2025 approvato con deliberazione del consiglio comunale 76 del 30 dicembre 2022;
- il bilancio di previsione 2023, pluriennale 2023/2025 e relativi allegati, approvati con deliberazione del consiglio comunale 77 del 30 dicembre 2022;
- la deliberazione della Giunta comunale 14 del 9 febbraio 2023, ad oggetto Piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2023-2025;

### DATO ATTO che:

- il Ministero dell'Interno ha stabilito con decreto del 14 gennaio 2020, pubblicato in GU n. 13 del 17 gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica;
- il Comune di Valdobbiadene, in base alla popolazione residente al 1<sup>^</sup> gennaio 2018, risulta assegnatario per l'importo di € 90.000,00;
- con decreto del 30 gennaio 2020 il Ministero dell'Interno ha assegnato ai Comuni di cui al Decreto del 14 gennaio 2020 anche dei contributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, sulla base della popolazione residente alla data del 1<sup>^</sup> gennaio 2018;
- il quadro economico dell'opera ammonta a € 90.000,00 e trova copertura al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 capitolo 505250 "PNRR - M2C4 - investimento 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni - CUP H52E22000090006 - Efficientamento energetico pubblica illuminazione via Erizzo" del bilancio 2022, di cui € 12.053,60 già impegnati per spese tecniche imp. 289/2022;

- l’opera è finanziata altresì in entrata con contributo statale di pari importo al codice di bilancio 4.02.01.01.001 – cap. 40105 PNRR - M2C4 - investimento 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni - CUP H52E22000090006 Efficientamento energetico illuminazione pubblica via Erizzo (art. 1, commi 29 e 29 bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, le cui risorse sono confluite nella M2C4I2.2 del PNRR) del bilancio 2022;
- il Comune è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 settembre 2022 e a concluderli entro il 31 dicembre 2023 (Comunicato del Ministero dell’Interno 17 dicembre 2021);
- con propria determinazione n. 487 del 12 agosto 2022 sono stati affidati i lavori di “Efficientamento energetico illuminazione pubblica Via Erizzo CUP H52E22000090006 CIG 933244513F” all’impresa De Faveri Bruno srl (P.IVA 03498070261) con sede a Caerano di San Marco TV, in via Piave 161/A, per l’importo contrattuale di €. 44.299,37 oltre ad €. 4.429,94 per IVA 10% e così complessivamente €. 48.729,31 (CUP: H52E22000090006 -CIG: 933244513F);
- l’8 settembre 2022, prot. 22319 veniva sottoscritto il contratto d’appalto con la ditta De Faveri Bruno srl (P.IVA 03498070261) con sede a Caerano di San Marco TV, in via Piave 161/A, per un totale di €. 44.299,37 oltre ad €. 4.429,94 per IVA 10% e così complessivamente €. 48.729,31 (CUP: H52E22000090006 -CIG: 933244513F);
- il 9 settembre 2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna ed inizio lavori;
- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20 febbraio 2023, come indicato nel verbale di ultimazione dei lavori paridata e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- con propria determinazione n. 646 del 9 ottobre 2023 sono stati approvati la relazione finale e il CRE dell’opera, registrando economie da ribasso d’asta per € 26.727,34 e economie da progetto per € 1.362,20 per un totale economie di € 28.089,54;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, pubblicato in GU n. 13 del 17 gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di assegnazione del contributo e in particolare l’art. 6 che stabilisce che " Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti”;

DATO ATTO che per l'utilizzo del ribasso d'asta dell'opera principale e delle ulteriori economie risultanti dal quadro economico è stato acquisito un nuovo CUP H52E23000440006 “Efficientamento energetico illuminazione pubblica via Erizzo opere supplementari – opera finanziata dall’Unione Europea Next Generation EU – PNRR M2C4I2.2” per l’importo di € 28.089,00;

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 154 del 30 novembre 2023, ad oggetto “Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di Efficientamento energetico illuminazione pubblica via Erizzo opere supplementari – opera finanziata dall’Unione Europea Next Generation EU – PNRR M2C4I2.2” redatto dallo Studio Evyn snc con sede a 31053 Pieve di Soligo (TV) in Via Mira, 20 P.IVA 05070420269”, M2C4 – Investimento 2.2 del PNRR CUP H52E23000440006, per l’importo di € 28.089,00, di cui € 19.354,56 per lavori e € 8.734,44 per somme a disposizione;

PREMESSO altresì che:

- che con propria determinazione 810 del 5 dicembre 2023 si è provveduto all’affidamento dei lavori di “ Efficientamento energetico illuminazione pubblica via Erizzo opere supplementari opera finanziata dall’Unione Europea Next Generation EU PNRR M2C4I2.2 CUP H52E23000440006 CIG A036B3E6A1.” all’impresa Facco M. srl (P.IVA 01406460285) con sede a Santa Giustina in Colle PD, in via Sant’Antonio n. 9/A, che ha offerto l’importo di €. 19.328,28, oltre ad € 1.932,83 per IVA 10% e così complessivamente € 21.261,11 (IVA 10% inclusa);
- che il contratto principale d’appalto, per un importo 19.328,28, oltre ad € 1.932,83 per IVA 10% e così complessivamente € 21.261,11 (IVA 10% inclusa) venne stipulato mediante la lettera contratto prot. 31044 sottoscritta in data 6 dicembre 2023;

- che i lavori sono stati consegnati il 7 dicembre 2023 come da verbale paridata, e il tempo utile per darli compiuti è pari a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi che fissano pertanto la data di ultimazione al giorno 17 dicembre 2023;
- che i lavori sono stati sospesi l'9 dicembre 2023 come da verbale paridata;
- che i lavori sono ripresi in data 14 dicembre 2023 come da verbale paridata e a seguito della sospensione fissano la nuova data di ultimazione al giorno 21 dicembre 2023;
- che con determina 865 del 14 dicembre 2023 si prendeva atto del subaffidamento ditta Cooperativa Padana Stradale (P.IVA 00275470284);
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21 dicembre 2023, come indicato nel verbale di ultimazione dei lavori paridata e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico-contabili relativi alla relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera "Efficientamento energetico illuminazione pubblica via Erizzo opere supplementari opera finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR M2C4I2.2 CUP H52E23000440006 CIG A036B3E6A1." - allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori per. Ind. Mauro Canal, agli atti del Comune in data 27 dicembre 2023, prot. n. 32648, risulta:

- che i lavori sono regolarmente terminati in data 21 dicembre 2023 nei termini fissati;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 19.231,38 (di cui 1.584,56 euro di O.S.) e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 0,00 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 19.231,38;
- che nessuna riserva è stata fatta da parte dell'impresa né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

DI DARE ATTO che il Quadro economico finale dell'opera come sottoriportato:

<b>A)</b>	<b><u>Somme a base d'appalto</u></b>		<b><u>Prog. Esecutivo</u></b>		<b><u>Affidamento</u></b>		<b><u>Finale</u></b>
A-1)	Lavori	€	17.770,00	€	17.743,72	€	17.646,82
A-2)	Oneri sicurezza NON sogg ribasso	€	1.584,56	€	1.584,56	€	1.584,56
	<b>Totale somme a base d'appalto</b>	€	<b>19.354,56</b>	€	<b>19.328,28</b>	€	<b>19.231,38</b>
<b>B)</b>	<b><u>Somme a disposizione</u></b>						
B-1)	IVA 10%	€	1.935,46	€	1.932,83	€	1.923,14
B-2)	Spese tecniche generali progetto esecutivo, DL, Coord. Sicurezza, C.R.E. (rif.det. 788 del 28 11 2023)	€	5.500,00	€	5.500,00	€	5.500,00
B-3)	IVA 22% su spese tecniche	€	1.210,00	€	1.210,00	€	1.210,00
B-4)	economie	€	88,98	€	117,89	€	224,48
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>8.734,44</b>	€	<b>8.760,72</b>	€	<b>8.857,62</b>
	<b>Totale complessivo</b>	€	<b>28.089,00</b>	€	<b>28.089,00</b>	€	<b>28.089,00</b>

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice FACCO M. S.R.L. (Cod.fisc./P.IVA n. 01406460285), con sede in VIA S. ANTONIO, 9/A 35010

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD), con Durc INAIL\_40766846 in corso di validità con scadenza 13 febbraio 2023;

VISTE ALTRESÌ le relazioni sottoscritte dal Responsabile del procedimento del 27 dicembre 2023:

- dell'avviso sostitutivo ai creditori;
- cessione dei crediti dalla quale risulta che la ditta non ha ceduto i propri crediti;
- la dichiarazione relativa alla regolarità degli adempimenti assicurativi.

RILEVATO CHE, ai fini di quanto previsto dalle prescrizioni del PNRR sono state eseguite le seguenti verifiche sul presente certificato di regolare esecuzione assunte al prot. 32648 in data 27 dicembre 2023:

- CONDIZIONALITÀ PNRR: è stato verificato il rispetto del Cronoprogramma dei lavori, dichiarazione del DL e RUP del 21 dicembre 2023, agli atti della presente determinazione;
- REQUISITI PNRR: è stata verificata dalla DL con Attestazione risparmio energetico annuo in termini di MWh sottoscritta in data 22 dicembre 2023;
- PRINCIPIO DNSH: è stata sottoscritta la scheda 5 e la scheda 28 dalla DL e dal sottoscritto RUP con la relativa documentazione, allegata alla presente determinazione;
- PRINCIPI TRASVERSALI: è stata assunta la dichiarazione della ditta appaltatrice sul rispetto dell'art. 47 del DL 77/2021;

ASSUNTA ALTRESÌ la dichiarazione del RUP arch. Giovanna Carla Maddalosso relativa a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti della ditta appaltatrice FACCO M. S.R.L. (Cod.fisc./P.IVA n. 01406460285);

VISTI:

- il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal suddetto D.Lgs. 50/2016;
- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI inoltre:

- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;
- i decreti del Sindaco n. 9 del 28 luglio 2023 e n. 11 del 30 novembre 2023, con i quali sono stati attribuiti gli incarichi di elevata qualificazione ed individuati i sostituti degli incaricati in caso di loro assenza o impedimento;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale sono le seguenti:

Oggetto*	Efficientamento energetico illuminazione pubblica Via Erizzo – opere supplementari - opera finanziata dall'Unione europea Next Generation EU - M2C4 Inv.2.2 del PNRR - CRE	
Tipo contratto	Lavori	
CUP	H52E23000440006	
CIG*	A036B3E6A1	
Procedura di scelta del contraente*	Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023	
Criterio di affidamento	Al minor prezzo	
Importo a base d'asta	€ 19.354,56 (di cui oneri sicurezza non sogg. ribasso per € 1.584,56)	
<i>AFFIDATARIO*</i>		
CODICE FISCALE*	RAGIONE SOCIALE*	RUOLO*
01406460285	Facco M. srl	Azienda individuale
Importo finale*	€. <b>19.231,38</b> (IVA 10% Esclusa)	

### DETERMINA

1. che le premesse vengono poste a dispositivo del presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare gli elaborati tecnico-contabili relativi alla relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera ““ Efficientamento energetico illuminazione pubblica via Erizzo opere supplementari opera finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR M2C4I2.2 CUP H52E23000440006 CIG A036B3E6A1.” - allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori per. Ind. Mauro Canal, agli atti del Comune in data 27 dicembre 2023, prot. n. 32648;
3. di dare atto che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 19.231,38 e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 0,00 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 19.231,38;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma di € 21.154,52 (Iva al 10% compresa) alla ditta FACCO M. S.R.L. (Cod.fisc./P.IVA n. 01406460285), a saldo dello "Stato finale" relativo all'opera “Efficientamento energetico illuminazione pubblica Via Erizzo – opere supplementari - opera finanziata dall'Unione europea Next Generation EU - M2C4 Inv.2.2 del PNRR” mediante successivo provvedimento di liquidazione delle fatture elettroniche;
5. di dare atto che la somma di € 21.154,52 da corrispondere all'appaltatore risulta allocata al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 capitolo 505250 “PNRR - M2C4 - investimento 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - CUP H52E22000090006 - Efficientamento energetico pubblica illuminazione via Erizzo” imp. 520-2022 sub 6 del bilancio 2023;
6. di riapprovare che il Quadro economico finale dell'opera come sottoriportato:

A)	<u>Somme a base d'appalto</u>		<u>Prog. Esecutivo</u>		<u>Affidamento</u>		<u>Finale</u>
A-1)	Lavori	€	17.770,00	€	17.743,72	€	17.646,82
A-2)	Oneri sicurezza NON sogg ribasso	€	1.584,56	€	1.584,56	€	1.584,56
	<b>Totale somme a base d'appalto</b>	€	<b>19.354,56</b>	€	<b>19.328,28</b>	€	<b>19.231,38</b>

<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>						
B-1)	IVA 10%	€	1.935,46	€	1.932,83	€	1.923,14
B-2)	Spese tecniche generali progetto esecutivo, DL, Coord. Sicurezza, C.R.E. (rif.det. 788 del 28 11 2023)	€	5.500,00	€	5.500,00	€	5.500,00
B-3)	IVA 22% su spese tecniche	€	1.210,00	€	1.210,00	€	1.210,00
B-4)	economie	€	88,98	€	117,89	€	224,48
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>8.734,44</b>	€	<b>8.760,72</b>	€	<b>8.857,62</b>
	<b>Totale complessivo</b>	€	<b>28.089,00</b>	€	<b>28.089,00</b>	€	<b>28.089,00</b>

7. di autorizzare l'ufficio ragioneria a mandare in economia la somma di € 225,02 così come sottoriportata:
  - € 106,59 allocati al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 capitolo 505250 "PNRR - M2C4 - investimento 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - CUP H52E22000090006 - Efficientamento energetico pubblica illuminazione via Erizzo" imp. 520-2022 sub 6 del bilancio 2023 in quanto economie dell'opera non spettanti alla ditta;
  - € 118,43 allocati al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 capitolo 505250 "PNRR - M2C4 - investimento 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - CUP H52E22000090006 - Efficientamento energetico pubblica illuminazione via Erizzo" imp. 520-2022 del bilancio 2023 in quanto economie dell'opera;
8. di allegare alla presente determinazione relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori per. Ind. Mauro Canal, agli atti del Comune in data 27 dicembre 2023, prot. n. 32648; (allegato sub. A);
9. di dare atto che la restante documentazione contabile verrà conservata presso il Responsabile del procedimento;
10. di trasmettere la presente determinazione all'appaltatore ditta FACCO M. S.R.L. (Cod.fisc./P.IVA n. 01406460285), ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000, per l'inserimento degli estremi della stessa nella successiva fattura;
11. di dare atto che si procederà alla pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale, delle informazioni contenute nella tabella riepilogativa riportata in parte narrativa;
12. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e quindi diventa esecutiva dalla data odierna.

Il responsabile del servizio  
Giovanna Carla Maddalosso

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale*

*ai sensi del decreto legislativo 82/2005*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate.

Valdobbiate, 27-12-2023

Il responsabile del servizio  
Giovanna Carla Maddalosso

\*\*\*\*\*

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della determinazione sopra riportata.

Dà atto che la determinazione non comporta impegno di spesa e quindi diventerà esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiate, 27-12-2023

Il responsabile del servizio finanziario  
Santino Quagliotto