

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 269 del 26-07-2016

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori di: Emergenza 2012 - Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 - Consolidamento della banchina stradale in strada di Saccol. Approvazione della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - CUP: H57H15001480004

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Impegno 682 sub 7 codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.014 (cap. 54013) art. – bilancio C-2016 (Siope 2102)

Appone il proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data odierna, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, 26-07-2016

Il Responsabile supplente del servizio finanziario
f.to *Valerio De Rosso*

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.
PUBBLICATO

Dal
al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il documento unico di programmazione 2016/2018 (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2016, esecutiva;
- il bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, nonché gli altri documenti previsti dalla legge approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29 marzo 2016, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 1° aprile 2016, ad oggetto “Attività gestionale in assenza del piano esecutivo di gestione – provvedimenti, esecutiva;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 30 dicembre 2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento “*Emergenza 2012 – Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 - Consolidamento banchina stradale in strada di Saccol*” (CUP: H57H15001480004) per l'importo di €. 32.000,00 di cui €. 22.664,18 (€. 22.023,41 per lavori, €. 640,77 per oneri per la sicurezza) ed €. 9.335,82 per somme a disposizione;
- che con determinazione a contrattare n. 626 del 31-12-2015 con la quale veniva indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'appalto dei lavori: “*Emergenza 2012 - Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 _ Consolidamento della banchina stradale in strada di Saccol*” (CUP: H57H15001480004 - CIG: Z4517E03D8) con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 82 comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che con determinazione del Responsabile del servizio n. 17 del 28 gennaio 2016 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa Vanin S.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV), iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 03716150267) al prezzo di €. 16.691,32 oltre agli oneri della sicurezza pari ad €. 640,77 per un importo contrattuale di € 17.332,09.=, oltre ad € 1.733,21 per IVA 10% e quindi complessivamente €. 19.065,30.=;

CONSIDERATO:

- che in data 23 marzo 2016, mediante scrittura privata, veniva sottoscritto tra il Comune e all'impresa Vanin S.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV), il contratto di appalto dei lavori di “*Emergenza 2012 - Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 _ Consolidamento della banchina stradale in strada di Saccol*” ;
- che con determinazione n. 136 del 27 aprile 2016 del sottoscritto Responsabile del Servizio, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di “*Emergenza 2012 - Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 _ Consolidamento della banchina stradale in strada di Saccol*” per la maggiore somma dell'importo contrattuale di € 1.620,08 oltre ad IVA 10% per complessivi € 1.782,09 portandolo cioè da € 17.332,09.= ad € 18.952,17.= iva 10% esclusa;

ATTESO:

- che i lavori hanno avuto inizio il 22 febbraio 2016;
- che il termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato in giorni 30 con scadenza il 22 marzo 2016;
- che i lavori vennero sospesi in data 21 marzo 2016 per essere ripresi il 2 maggio 2016;

- che per effetto della suddette sospensioni, riprese la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 3 maggio 2016;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 3 maggio 2016, come da certificato di fine lavori del direttore dei lavori redatto in data 4 maggio 2016 e quindi entro il tempo utile contrattuale prorogato;

RILEVATO:

- che in corso d'opera non sono stati effettuati pagamenti in acconto;
- che durante l'esecuzione dei lavori risultava necessario eseguire nuove lavorazioni non previste nel contratto principale e nella perizia suppletiva e di variante, il cui importo determinava la maggiore somma dell'importo contrattuale di € 1.620,08 oltre ad IVA 10% per complessivi € 1.782,09.;
- che i prezzi di tali nuove lavorazioni venivano sottoscritti per accettazione dall'appaltatore nel "Verbale di concordamento nuovi prezzi";

DATO ATTO che la spesa per l'esecuzione dell'opera pari ad € 32.000,00 risulta finanziata con fondi propri dell'Ente allocati al Capitolo 54013 "Alluvione 2012 – rifacimento Strada di Saccol" (Codice di Bilancio 11.02-2.02.01.09.014) come segue:

- per € 3.425,76.= – impegno 681/2015 RRPP 2015;
- per € 1.015,04.= – impegno 679/2015 bilancio 2016;
- per € 1.268,80.= – impegno 680/2015 bilancio 2016;
- per € 11.290,40.= – impegno 682/2015 bilancio 2016 ;
- per € 15.000,00.= – impegno 754/2015 bilancio 2016;

ATTESO:

- che il Direttore dei Lavori, ing. Moro Giustino dello Studio ITS s.r.l. di Pieve di Soligo (TV), in data 20 maggio 2016, prot. n. 10664, ha depositato la "Relazione del Direttore dei lavori a Struttura Ultimata e il Certificato di Regolare Esecuzione" afferente i lavori di cui trattasi, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale allegato sub A, dal quale risulta che:
- i lavori sono regolarmente terminati in data 3 maggio 2016 nel tempo utile contrattuale;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto esecutivo approvato;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale ammonta ad € 18.952,22 con risparmio di € 0,00.= sull'importo contrattuale autorizzato di € 18.952,22.= rimanendo pertanto un credito dell'impresa appaltatrice di € 18.952,22 oltre all'IVA 10%;
- che nessuna riserva è stata fatta da parte dell'impresa né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

ATTESO che, per quanto sopra espresso il credito esigibile dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 18.952,17 oltre ad € 1.895,22 per IVA 10% e così complessivamente € 20.847,39.;

VISTO il quadro economico dell'opera così come segue:

LAVORI	Perizia suppletiva e di variante n. 1	Stato finale
Importo totale dei lavori	€ 18.311,40	€ 18.311,40
Oneri per la sicurezza	€ 640,77	€ 640,77
Totale lavori	€ 18.952,17	€ 18.952,17
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 1.895,22	€ 1.895,22
Spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Addizionale 4% e IVA spese tecniche	€ 1.209,60	€ 1.209,60
Spese tecnico amministrative 1%	€ 189,52	€ 189,52

Collaudo statico	€ 1.000,00	€ 697,84
Imprevisti e arrotondamento	€ 4.253,49	€ 4.555,65
Totale somme a disposizione	€ 13.047,83	€ 13.047,83
TOTALE SPESE	€ 32.000,00	€ 32.000,00

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice Vanin s.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV) iscritta nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 03716150267), come da DURC datato 2 marzo 2016 con scadenza 30 giugno 2016;

VISTE le seguenti dichiarazioni a firma del RUP:

- cessione dei crediti;
- regolarità degli adempimenti assicurativi;
- certificato Avviso ad opponendum;

VISTE inoltre:

- la polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, Aviva Italia S.p.a. n. 60448966, emessa dall'Agenzia Nandi Assicurazioni S.r.l. di Montebelluna (polizza All Risk);
- la polizza fideiussoria dell'importo di euro 2.563,06 ai sensi ex art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, Unipol Sai Assicurazioni n. 1/003/00000/114639605, emessa dall'Agenzia di Montebelluna (cauzione definitiva);

DATO ATTO che l'impresa appaltatrice Vanin s.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV) iscritta nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 03716150267), ha costituito polizza fideiussoria assunta al protocollo n. 15255 del 20 luglio 2016 dell'importo di € 2.008,00.= ex art. 124, commi 1 e 3 del D.P.R. 207/2010 (fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo), emessa da Unipol Sai Assicurazioni – Agenzia Cod. 34037 Nandi Assicurazioni di Montebelluna (TV), polizza n. 147947710 con scadenza al 15 luglio 2018;

VISTO

- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e in particolare il Titolo VII e Titolo IX - Capo I - recanti norme in materia di contratto e contabilità dei lavori;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17;
- il Capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori in oggetto;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del medesimo D.Lgs. 267/2000, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- gli articoli 56 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25 e 26;
- il decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi afferenti la IV Unità Organizzativa “lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale”;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale sono le seguenti:

OGGETTO*	Emergenza 2012: Consolidamento della banchina stradale in strada di Saccol – Approvazione stato finale dei lavori - Contratto principale		
Tipo contratto	Lavori		
CUP	H57H15001480004	CIG	Z4517E03D8
Procedura di scelta del contraente			
AGGIUDICATARIO:			
Codice fiscale*	03716150267		
RAGIONE SOCIALE*	Vanin S.r.l.		
RUOLO*	Azienda Individuale		
Importo aggiudicazione	€ 17.332,09		€ 19.065,30
	Importo al netto di IVA (con oneri previdenziali)		Importo al lordo di IVA
Data inizio esecuzione	22 febbraio 2016		
Data fine esecuzione	3 maggio 2016		

OGGETTO*	Emergenza 2012: Consolidamento della banchina stradale in strada di Saccol – Approvazione stato finale dei lavori – Perizia di variante		
Tipo contratto	Lavori		
CUP	H57H15001480004	CIG	ZF9198B439
Procedura di scelta del contraente			
AGGIUDICATARIO:			
Codice fiscale*	03716150267		
RAGIONE SOCIALE*	Vanin S.r.l.		
RUOLO*	Azienda Individuale		
Importo aggiudicazione	€ 1.608,20		€ 1.782,09
	Importo al netto di IVA (con oneri previdenziali)		Importo al lordo di IVA
Data inizio esecuzione	27 aprile 2016		
Data fine esecuzione	3 maggio 2016		

DETERMINA

1. di approvare la “*Relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata e certificato di regolare esecuzione*” allegato sub A dei lavori denominati “*Emergenza 2012 - Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 _ Consolidamento della banchina stradale in strada di Saccol*”, eseguiti dall'impresa Vanin s.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV) iscritta nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 03716150267), redatto dal Direttore dei Lavori ing. Moro Giustino dello Studio ITS s.r.l. di Pieve di Soligo (TV) ed assunte al protocollo del Comune di Valdobbiadene (TV) in data 20 maggio 2016, prot. n. 10664, dal quale risulta un credito netto a favore

dell'impresa Vanin s.r.l. pari ad € 18.952,17 oltre ad € 1.895,22 per IVA 10% e così complessivamente € 20.847,39.=;

2. di approvare altresì il Certificato Finale del 30 giugno 2016 dal quale risulta che l'importo della rata finale è di € 18.952,17.=, oltre all'importo IVA 10% pari ad € 1.895,22.= e così complessivamente € 20.847,39.= dei quali:
 - € 17.332,09.=, oltre all'importo IVA 10% pari ad € 1.733,21.= e così complessivamente € 19.065,30.= contabilizzati come a lavori da contratto;
 - € 1.620,08.=, oltre all'importo IVA 10% pari ad € 162,01.= e così complessivamente € 1.782,09.= contabilizzati come lavori di perizia;
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione alla ditta Vanin s.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV) iscritta nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 03716150267), la ridetta somma di € 20.847,39 (IVA 10% inclusa), rimessa a saldo dello "Stato finale dei lavori" relativo all'opera " *Emergenza 2012 - Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 _ Consolidamento della banchina stradale in strada di Saccol* " in Comune di Valdobbiadene (TV), subordinatamente al ricevimento della fattura elettronica;
4. di dare atto che la predetta spesa di € 20.847,39.= trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto approvato, con con fondi propri dell'Ente allocati al Capitolo 54013 "Alluvione 2012 – rifacimento Strada di Saccol" (Codice di Bilancio 11.02-2.02.01.09.014) come segue:
 - per € 5.847,39.= – impegno 682/2015 sub 4 e 6 bilancio 2016 ;
 - per € 15.000,00.= – impegno 754/2015 bilancio 2016;
5. di provvedere allo svincolo delle sotto elencate polizze fideiussorie:
 - la polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, Aviva Italia S.p.a. n. 60448966, emessa dall'Agenzia Nandi Assicurazioni S.r.l. di Montebelluna (polizza All Risk);
 - la polizza fideiussoria dell'importo di euro 2.563,06 ai sensi ex art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, Unipol Sai Assicurazioni n. 1/003/00000/114639605, emessa dall'Agenzia di Montebelluna (cauzione definitiva);
6. di assestare il quadro economico finale dell'opera così come segue:

LAVORI	
Importo totale dei lavori	€ 18.311,40
Oneri per la sicurezza	€ 640,77
Totale lavori	€ 18.952,17
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% sui lavori	€ 1.895,22
Spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€ 4.500,00
Addizionale 4% e IVA spese tecniche	€ 1.209,60
Spese tecnico amministrative 1%	€ 189,52
Collaudo statico	€ 697,84
Imprevisti e arrotondamento	€ 4.555,65
Totale somme a disposizione	€ 13.047,83
TOTALE SPESE	€ 32.000,00

7. di sub impegnare l'importo di € 189,52 all'imp. 682/2015 del bilancio di previsione 2016, a favore del personale dipendente per la quota relativa al fondo incentivante;
8. di porre la somma relativa a "Imprevisti ed arrotondamento" pari ad € 4.555,65.= nelle economie dell'ente;

9. di trasmettere la presente determinazione all'appaltatore Vanin s.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV) iscritta nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 03716150267), ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000, per l'inserimento degli estremi della stessa nella successiva fattura;
10. di disporre che
 - venga allegato alla presente la “*Relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata e certificato di regolare esecuzione*” allegato sub A , redatta dal Direttore dei Lavori ing. Moro Giustino dello Studio ITS s.r.l. di Pieve di Soligo (TV) al prot. n. 10664 in data 20 maggio 2016;
 - venga conservata presso il Responsabile del procedimento la restante documentazione;
11. di liquidare con successivo provvedimento, le somme spettanti ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 163/06 relative al fondo incentivante;
12. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione e per l’apposizione del visto di regolarità contabile.

T/ab

Valdobbiadene, 26-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso