

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 237 del 29-04-2015

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Emergenza 2010 - Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre - I° Stralcio - approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 29-04-2015

Il Responsabile del servizio
f.to Santino Quagliotto

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.

PUBBLICATO

Dal

al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, nonché gli altri documenti previsti dalla legge approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 30 dicembre 2014, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2015, esecutiva, ad oggetto “Attività gestionale in assenza del piano esecutivo di gestione – provvedimenti, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO, inoltre, che con delibera della Giunta Comunale n. 170 in data 2 novembre 2012, con cui veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I Stralcio” per l’importo complessivo di € 426.000,00 di cui € 289.300,00 per lavori (CUP H58C11000030004);

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n. 424 in data 23 novembre 2012 del sottoscritto Responsabile del servizio, con la quale si stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati con appalto a ditta qualificata mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82, comma 3 del citato decreto legislativo (CIG 4762043233);

ATTESO:

- che con determinazione n. 497 del 19 dicembre 2012 del sottoscritto Responsabile del servizio, l’appalto dei lavori è stato aggiudicato definitivamente alla ditta S.L.G. S.r.l. con sede in Via Ciscati, 16 - 36046 – Lusiana (VI), iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Vicenza (codice fiscale e numero di iscrizione 03441930249), che ha offerto un ribasso del 5,589% (cinque/cinquecentottantanove%) sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza corrispondente ad un prezzo di € 255.022,39 oltre ad € 19.180,77 per oneri di sicurezza e così complessivamente € 274.203,16 al netto dell’IVA;
- che i lavori hanno avuto inizio il 4 febbraio 2013 e sono tutt’ora in corso di esecuzione;
- che in data 10 maggio 2013 al n. 1739 di Repertorio, in corso di registrazione, veniva sottoscritto tra il Comune e la ditta S.L.G. S.r.l. con sede in Via Ciscati, 16 - 36046 – Lusiana (VI), il contratto di appalto dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio”;
- che con determinazione n. 155 del 14 maggio 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 1 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 1 per l’ammontare di € 155.406,45.= (iva 10% esclusa);
- che con determinazione n. 226 del 27 giugno 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 2 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 2 per l’ammontare di € 91.077,38.= (iva 10% esclusa);
- che con determinazione n. 330 del 12 settembre 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 3 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2

- novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 3 per l’ammontare di € 26.265,01.= (iva 10% esclusa);
- che con deliberazione n. 127 del 16 ottobre 2013 della giunta comunale, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” comportante un aumento dell’importo lavori di € 36.713,43.= passando cioè da € 274.201,92.= ad € 310.915,35, variando il quadro economico dell’opera da € 426.000,00 ad € 453.000,00.;
 - che con determinazione n. 425 del 20 novembre 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 4 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 4 per l’ammontare di € 22.959,51.= (iva 10% esclusa);
 - che con determinazione n. 483 del 18 dicembre 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 5 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 5 per l’ammontare di € 13.650,68.= (iva 10% esclusa);

ATTESO:

- che i lavori hanno avuto inizio il 7 febbraio 2013;
- che il termine per l’esecuzione dei lavori veniva fissato in giorni 140;
- che il termine per l’esecuzione dei lavori veniva prorogato di giorni 20 a seguito dell’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 1;
- che i lavori venivano sospesi dal 25 giugno 2013 al 17 ottobre 2013 e dal 23 ottobre 2013 al 5 novembre 2013;
- che la scadenza del tempo utile contrattuale a seguito delle proroghe e sospensioni veniva fissata al 20 novembre 2013;
- che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20 novembre 2013, come da certificato di fine lavori del direttore dei lavori redatto in data 20 novembre 2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale prorogato;

RILEVATO che in corso d’opera sono stati effettuati pagamenti in acconto per complessive € 309.359,03 oltre IVA 10%, e che l’importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 310.913,60, rimanendo un credito residuo di € 1.554,57 IVA 10% esclusa;

DATO ATTO che la spesa per l’esecuzione dell’opera pari ad € 342.004,96 per lavori ed € 142.086,40 per somme a disposizione per complessivi € 453.000,00 risulta finanziata con fondi allocati come segue:

Intervento	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo €	Impegno	Anno finanziario
2 09 03 01	54010	“Lavori per ripristino	426.000,00	467	Bilancio: 2011
Acquisizione di beni immobili		danni per calamità naturali”	27.000,00	494	Bilancio: 2013

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ing. Giustino Moro, in data 15 aprile 2014, prot. n. 8622, ha depositato lo stato finale dell’opera e il “*Certificato di Regolare Esecuzione*” afferente i lavori di cui trattasi, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale allegato sub A, dal quale risulta che:

- i lavori sono regolarmente terminati in data 20 novembre 2013 nel tempo utile contrattuale prorogato;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte secondo il progetto esecutivo approvato;

- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale ammonta ad € 310.913,60 con risparmio di € 1,75.= sull'importo contrattuale autorizzato di € 310.915,35;
- che nessuna riserva è stata fatta da parte dell'impresa né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

ATTESO che, per quanto sopra espresso il credito esigibile dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 1.554,57 oltre ad € 155,48 per IVA 10% e così complessivamente € 1.710,03=;

VISTO il quadro economico finale dell'opera così come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE - 1° stralcio					
A. LAVORI					
	IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 291.732,83	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a rib.			€ 19.180,77	
				€ 310.913,60	€ 310.913,60
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	- Per I.V.A. Lavori	10%		€ 31.091,36	
	- Per spese tecniche di progettazione, DL, coordinamento 81/2008, indagini e servizi accessori			€ 80.453,31	
	- Per Add. 4% e I.V.A. spese tecniche			€ 20.677,08	
	- Per spese tecnico amministrative (1%)			€ 1.304,05	
	- Per servitù e occupazioni temporanee			€ 5.051,66	
	- Sondaggi via Lizzor			€ 3.283,94	
	- Imprevisti, pubb, art.92 D.lgs 163			€ 225,00	
	TOTALE S.A.D. DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 142.086,40	€ 142.086,40
TOTALE				€ 453.000,00	

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice come da DURC datato 9 gennaio 2014;

VISTE le seguenti dichiarazioni a firma del RUP:

- cessione dei crediti;
- regolarità degli adempimenti assicurativi;
- certificato Avviso ad opponendum;

VISTE inoltre:

- la polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, emessa da Reale Mutua assicurazioni, agenzia n. 354 di Thiene, n. 2013/06/2034246 (polizza All Risk);
- la polizza fideiussoria dell'importo di euro 13.710,16.= ai sensi degli artt. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, costituita mediante polizza fidejussoria n. 2013/50/2244756, emessa da Reale Mutua assicurazioni, agenzia n. 354 di Thiene (cauzione definitiva);

DATO ATTO che l'impresa appaltatrice S.L.G. s.r.l., con sede in via Cisacati, 16 – 36046 Lusiana (VI), ha costituito polizza fideiussoria assunta al protocollo n. 9326 del 24 aprile 2014 dell'importo di € 30.600,82.= ex art. 124, commi 1 e 3 del D.P.R. 207/2010 (fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo), emessa da Reale Mutua assicurazioni, agenzia n. 354 di Thiene, polizza n. 2014/50/2297054 con scadenza al 11 aprile 2016;

VISTI:

- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 93, recante norme in materia di attività di progettazione;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e in particolare il Titolo II - Capo I - recante norme in materia di progettazione;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17;
- il Capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori in oggetto;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del medesimo D.Lgs. 267/2000, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- gli articoli 56 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25 e 26;
- il decreto sindacale n. 5 del 2 aprile 2015, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei servizi afferenti la IV Unità Organizzativa "lavori pubblici, patrimonio e ambiente";

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dell'opera e il "*Certificato di Regolare Esecuzione*" afferente i lavori di "Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I°", eseguiti dall'impresa S.L.G. S.r.l. con sede in Via Cisacati, 16 – 36046 Lusiana (Vi), redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giustino Moro ed assunto al protocollo del Comune di Valdobbadiene (TV) al prot. n. 8622 in data 15 aprile 2014, dal quale risulta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad € 1.554,57 oltre ad € 155,46 per IVA 10% e così complessivamente € 1.710,03.=;
2. di dare atto che la predetta spesa di € 1.710,03.= trova copertura finanziaria nel quadro

economico del progetto approvato, con la seguente imputazione:

Intervento	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo €	Impegno	Anno finanziario
2 09 03 01 Acquisizione di beni immobili	54010	“Lavori per ripristino danni per calamità naturali”	1.710,03	467	Bilancio: 2011

3. di liquidare e pagare per i motivi di cui in narrativa, l'importo risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione, la somma di € 1.554,57 oltre ad € 155,46 per IVA 10% e così complessivamente € 1.710,03.= all'impresa S.L.G. S.r.l. con sede in Via Ciscati, 16 – 36046 Lusiana (Vi);
4. di provvedere allo svincolo delle sotto elencate polizze fideiussorie:
 5. la polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, emessa da Reale Mutua assicurazioni, agenzia n. 354 di Thiene, n. 2013/06/2034246 (polizza All Risk);
 6. la polizza fideiussoria dell'importo di euro 13.710,16.= ai sensi degli artt. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, costituita mediante polizza fidejussoria n. 2013/50/2244756, emessa da Reale Mutua assicurazioni, agenzia n. 354 di Thiene (cauzione definitiva);
7. di assestare il quadro economico finale dell'opera così come disposto in narrativa;
8. di disporre che
 - venga allegato alla presente il “*Certificato di regolare esecuzione*” allegato sub A , redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giustino Moro assunte al protocollo del Comune di Valdobbiadene (TV) al prot. n. 8622 in data 15 aprile 2014;
 - venga conservata presso il Responsabile del procedimento la restante documentazione;
9. di liquidare con successivo provvedimento, le somme spettanti per occupazione temporanea delle aree occorse per l'esecuzione dei lavori e la conclusione del procedimento di asservimento delle aree private i cui importi trovano copertura nel quadro economico dell'opera;
10. di liquidare con successivo provvedimento, le somme spettanti ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/06 relative al fondo incentivante;
11. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione e per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Valdobbiadene, 29-04-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to *Giovanna Carla Maddalosso*