

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 356 del 08-10-2014

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali - I stralcio
- approvazione certificato di regolare esecuzione**

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 08-10-2014

Il Responsabile del servizio
f.to Santino Quagliotto

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.

PUBBLICATO

Dal

al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29 luglio 2014, esecutiva, sono stati approvati il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, nonché gli altri documenti previsti dalla legge;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 12 settembre 2014, esecutiva è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG, che assegna ai Responsabili dei servizi le risorse e gli obiettivi per l'anno 2014;

PREMESSO altresì:

- che con delibera della Giunta comunale n. 169 del 29 novembre 2011, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera dei lavori di *“Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali – Primo Stralcio”* per un importo di € 250.000,00, di cui € 191.079,72 per lavori, a firma dell'Ing. Dal Zotto Paolo di Crocetta del Montello, incaricato con determinazione n. 384 del 24 novembre 2011 del sottoscritto Responsabile del servizio;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 14 novembre 2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo *“Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali 2011 – Primo Stralcio”* (CUP: H56J11000260004) che prevede la manutenzione straordinaria ed adeguamenti infrastrutturali e di completamento di Via Commissaria, Piazza Rosa, Muro Est di Villa dei Cedri, Piazza Guietta, Strada al Codolà, Via Fossadel e Via Torte, a firma dell'ing. Alessandro Vergani di Montebelluna per un importo di € 250.000,00;
- la propria determinazione a contrattare n. 25 del 31 gennaio 201, esecutiva, con cui il sottoscritto Responsabile del servizio stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto con appalto a ditta qualificata mediante *“Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163”* invitando alla stessa 15 imprese qualificate individuate tra le iscritte all'elenco fornitori 2013 secondo i principi di rotazione e trasparenza, con il criterio prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante offerta a prezzi unitari ed avvalendosi della facoltà di esclusione automatica dell'offerta anomala da individuarsi ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel caso il numero di offerte ammesse sia pari o maggiore a 10, mentre, in caso di ammissione di un numero inferiore, di procedere ai sensi dell'art. 86, comma 3 del citato D. Lgs. 163/2006 (CIG: 48983061FC);
- la propria determinazione n. 79 del 13 marzo 2013, esecutiva, venivano aggiudicati definitivamente i lavori relativi all'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa Pasin Costruzioni Stradali di Pasin Karim & C. S.n.c. con sede legale a 31050 – Ponzano Veneto (TV), Via dei Fanti, 52/54 (CF-P.IVA02193830268) che ha offerto un ribasso del 13,62% sull'importo a base di gara (€ 174.964,43 oltre ad € 3.321,27 per lavori in economia ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso) corrispondente ad un prezzo di € 151.134,27 oltre ad € 3.321,27 per lavori in economia ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale di € 157.955,54 oltre ad € 15.795,55 per IVA 10% e così complessivamente € 173.751,10;
- che i lavori hanno avuto inizio il 8 aprile 2013, nelle more della sottoscrizione del contratto, e sono a tutt'oggi in corso di esecuzione;
- che il 12 luglio 2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori Rep. 1749 a rogito del Segretario Comunale, registrato a Montebelluna il 30 luglio 2013 al n. 95 atti pubblici;
- che con delibera della Giunta comunale n. 112 del 4 settembre 2013, esecutiva, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 dell'opera dei lavori di *“Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali – Primo Stralcio”* per lavori di perizia

ammontanti a netti € 46.456,75 + € 900,00 per oneri per la sicurezza e, quindi, a complessivi € 47.356,75, comportante un aumento dell'importo contrattuale da € 157.955,14 ad € 181.785,70 e l'aumento complessivo della spesa per la realizzazione dell'opera da € 250.000,00 ad € 263.000,00;

- che con propria determinazione n. 328 del 12 settembre 2014, è stato approvato lo stato avanzamento lavori n.1 dei lavori di “*Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali – Primo Stralcio*” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n.1 per l'ammontare di € 71.779,14.= (iva 10% esclusa);
- che con propria determinazione n. 99 del 17 marzo 2014, è stato approvato lo stato avanzamento lavori n.2 dei lavori di “*Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali – Primo Stralcio*” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n.2 per l'ammontare di € 90.351,92.= (iva 10% esclusa);
- che i lavori sono stati sospesi in data 2 agosto 2013 al 22 settembre 2013 e dal 31 gennaio 2014 all'11 marzo 2014 compreso per un totale di giorni 92;
- che con deliberazione giunta n. 112 del 14 settembre 2013, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.1, e concessa una proroga sul tempo utile di gg;
- che con propria determinazione n. 1 del 13 gennaio 2014 veniva concessa una proroga di giorni 60;
- che con propria determinazione n. 131 del 3 aprile 2014 veniva concessa una proroga di giorni 15;

DATO ATTO che il costo dell'opera trova copertura come segue:

Intervento	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo €	Impegno	Anno finanziario
2 08 01 01 Acquisizione beni immobili	49010	“Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali”	263.000,00	466	Bilancio: 2011

VISTO:

- che il Direttore dei Lavori, dr. ing. Alessandro Vergani con Studio in Via Dalmazia 36 – 31044 Montebelluna (TV), in data 25 luglio 2014, prot. n. 16496, ha depositato la contabilità finale dell'opera, agli atti della presente deliberazione, composto tra le altre cose anche dalla *Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione*, allegato sub A alla presente determinazione che costituisce parte integrante del presente atto;
- che dalla *Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione*, sottoscritta dal Direttore dei Lavori dr. ing. Alessandro Vergani, in data 25 luglio 2014, assunto al prot. n. 16496, risulta che:
 - i lavori sono regolarmente terminati in data 12 aprile 2014 nei termini fissati;
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto e la perizia di variante;
 - che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di € 181.764,09.= (di cui € 177.364,09 per lavori ed € 4.400,00 per oneri per la sicurezza), e che gli acconti già corrisposti ammontano ad € 161.320,40.=, rimanendo pertanto un credito dell'impresa appaltatrice di € 20.443,49.= oltre all'IVA 10%;
 - che nessuna riserva è stata fatta da parte dell'impresa né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

ATTESO che, per quanto sopra espresso il credito esigibile dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 20.443,49.= oltre ad € 2.044,40.= per IVA 10% e così complessivamente € 22.488,06.=;

RITENUTO inoltre opportuno procedere all'approvazione del quadro economico dell'opera che presenta le seguenti risultanze:

A)	LAVORI		
	Lavori a corpo ed a misura a seguito appalto	€	176.264,29
	Lavori in economia	€	1.099,80
	Oneri per la sicurezza di progetto	€	4.400,00
	Totale Lavori	€	181.764,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
0	Recupero ribasso d'asta (al netto di IVA)	€	/
1	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva (al lordo di oneri previd. fiscali)	€	16.233,36
2	Spese tecniche per rilievi, progettazione esecutiva, pratica Genio Civile, D.L.,sicurezza contabilità e CRE	€	23.540,00
3	Spese tecniche per rilievi, progettazione D.L., sicurezza e contabilità di perizia	€	10.000,00
4	Contributo integrativo 4% spese tecniche	€	1.341,60
5	IVA 21% su spese tecniche	€	7.325,14
6	IVA 10% sui lavori e recupero ribasso d'asta		18.178,57
7	Spese tecniche per collaudo (397,33 +4%+IVA21%)	€	500,00
8	Spese tecniche per relazione geologica (600,00 +2%+IVA21%)	€	740,52
9	Fondo incentivante	€	850,00
10	Frazionamenti e varie	€	1.848,40
11	Imprevisti e varie	€	656,71
	Totale somme a disposizione	€	81.214,30
	TOTALE COMPLESSIVO	€	263.000,00

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice PASIN COSTRUZIONI STRADALI di Pasin Karim & C. s.n.c. come da DURC emesso in data 23 agosto 2014, riferito alla verifica della regolarità contributiva per la liquidazione finale dei lavori alla data del 11 aprile 2014;

VISTE le seguenti dichiarazioni:

- cessione dei crediti dalla quale risulta che la ditta non ha ceduto i propri crediti;
- regolarità degli adempimenti assicurativi;
- risultanze Avviso ad opponendum;

VISTE inoltre:

- la polizza assicurativa prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata da Officina assicurativa di Bresolin Ketty di Treviso, per i massimali indicati all'art. 4 del contratto d'appalto (polizza All Risk);
- la polizza fideiussoria dell'importo di euro 21.513,55 pari al 13.620% dell'ammontare del contratto ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata da Officina assicurativa di Bresolin Ketty di Treviso (polizza definitiva);

DATO ATTO che l'impresa PASIN COSTRUZIONI STRADALI di Pasin Karim & C. s.n.c., con sede in Ponzano Veneto (TV) ha costituito polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 - Garanzia fidejussoria per il saldo – polizza n. 622829 contratta con Elba Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata da Officina assicurativa di Bresolin Ketty di Treviso;

VISTI:

- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 93, recante norme in materia di attività di progettazione;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e in particolare il Titolo II - Capo I - recante norme in materia di progettazione;

- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17;
- il Capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto;
- il contratto principale d'appalto sottoscritto in data 12 luglio 2013 al n. 1749 di Repertorio, registrato a Montebelluna il 30 luglio 2013 al n. 95, Serie 1, Atti pubblici;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del medesimo D.Lgs. 267/2000, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- gli articoli 56 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25 e 26;
- il decreto sindacale n. 8 del 9 luglio 2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei servizi afferenti la IV Unità Organizzativa "lavori pubblici, patrimonio e ambiente";

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali - I stralcio*, eseguiti dall'impresa PASIN COSTRUZIONI STRADALI di Pasin Karim & C. s.n.c. di Ponzano Veneto (Tv), per un importo di € 181.764,09;
2. di dare atto che il credito residuo dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta e deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari ad € 161.320,40.=) ammonta ad € 20.443,69, oltre ad € 2.044,37.= per IVA 10% e così complessivamente € 22.488,06.=;
3. di liquidare e pagare l'importo risultante dalla relazione del Direttore lavori sul conto finale , la somma di € 22.488,06 comprensiva di Iva 10%, all'impresa appaltatrice PASIN COSTRUZIONI STRADALI di Pasin Karim & C. s.n.c. con sede in Via dei Fanti, 52 – 31050 Ponzano Veneto (Tv) - P.I. 02193830268;
4. di dare atto che la predetta somma di € 22.488,06.= trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, come segue:

Intervento	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo €	Impegno	Anno finanziario
2 08 01 01 Acquisizione beni immobili	49010	"Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali"	22.488,06	466.11 406.1	Bilancio: 2011 Bilancio: 2013

5. di provvedere allo svincolo delle seguenti polizze:
 - la polizza assicurativa prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata da Officina assicurativa di Bresolin Ketty di Treviso, per i massimali indicati all'art. 4 del contratto d'appalto (polizza All Risk);
 - la polizza fideiussoria dell'importo di euro 21.513,55 pari al 13.620% dell'ammontare del contratto ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 40, comma 7, del

D.Lgs. 163/2006, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata da Officina assicurativa di Bresolin Ketty di Treviso (polizza definitiva);

6. di liquidare con successivo provvedimento, le somme spettanti ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/06 relative al fondo incentivante;
7. di assestare il quadro economico finale dell'opera così come articolato in narrativa;
8. di disporre che:
 - a) Venga allegato alla presente la “*Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione*”, sottoscritta dal Direttore dei Lavori dr. ing. Alessandro Vergani, in data 25 luglio 2014, e assunta al prot. n. 16496 (allegato sub. A);
 - b) Venga conservata presso il Responsabile del procedimento la restante documentazione contabile.
9. di comunicare la presente determinazione alla ditta PASIN COSTRUZIONI STRADALI s.n.c.;
10. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione e per l'apposizione del visto di regolarità contabile

Valdobbiadene,

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso