



COMUNE DI VALDOBBIADENE PROVINCIA DI TREVISO

* * * * *

LAVORI: *Lavori di "Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento piazza Marconi II° stralcio – Opere complementari" - CUP: H57H19001950005 CIG: ZA433B97B1*

APPROVAZIONE: *con deliberazione di giunta comunale n. 155 del 04.11.2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento piazza Marconi II° stralcio – Opere complementari"; con Determina n. 594 del 09.11.2021 veniva approvato il piano di sicurezza e di coordinamento a firma dell'ing. Bergamin Paolo, assunto al protocollo dell'ente con nota prot. 26424 dell'8 novembre 2021;*

IMPORTO DELL'OPERA DI PROGETTO: *euro 28.575,57 (euro Ventottomilacinquecentosettantacinque/57), di cui euro 27.675,57 (euro Ventisettemilaseicentosettantacinque/57) per lavori ed euro 900,00 (euro Novecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta*

AGGIUDICAZIONE: *con determina n. 594 del 09.11.2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), così come modificato dall'art. 51, comma 1, del Decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 108/2021, che deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, venivano affidati i lavori di "Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento piazza Marconi II° stralcio – Opere complementari" all'impresa Martini Costruzioni Generali srl (P.IVA 02406440269) con sede a Castagnole di Paese TV, in vicolo San Pio X, 11, per l'importo contrattuale di € 25.063,54 oltre ad € 2.506,35 per IVA 10% e così complessivamente € 27.569,89*

CONTRATTO: *lettera contratto trasmessa a mezzo pec all'impresa affidataria in data 09 novembre 2021, per un importo di euro 25.063,54 comprensivi degli oneri della sicurezza per euro 900,00 (importi IVA esclusa) – a misura, secondo l'importo risultante dal ribasso del 12,690 per cento sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;*

CVADL21 267 – Lavori di "Adeguamento via



Luison Omar
Ordine degli
Ingegneri
della
Provincia di
Treviso
Ingegnere
STATO FINALE DEI LAVORI

IMPRESA: *Martini Costruzioni Generali S.r.l., Vicolo San Pio X, 11 - 31038 Paese (TV) – P.IVA 02406440269*

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: *euro 25.063,54 (euro Venticinquemilasessantatre/54), di cui euro 24.163,54 (euro Ventiquattromilacentosessantatre/54) per lavori ed euro 900,00 (euro Novecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta*

* * * * *

RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI

* * * * *

INDICE

1	PREMESSE E FINALITÀ DEL PROGETTO	4
2	APPROVAZIONE E GARA.....	4
3	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.....	6
4	RESPONSABILE DEI LAVORI	7
5	UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.....	7
6	CONSEGNA DEI LAVORI.....	7
7	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	7
8	CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	7
9	SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI.....	7
10	OPERE PREVISTE IN PROGETTO	7
11	SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.....	8
12	VARIANTI	8
13	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	8
14	PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	8
15	DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	8
16	ORDINI DI SERVIZIO	8
17	CERTIFICATI DI PAGAMENTO IN ACCONTO	8
18	STATO FINALE DEI LAVORI.....	8
19	RISERVE DELL'IMPRESA	9
20	ANDAMENTO DEI LAVORI	9
21	AVVISO AI CREDITORI	9
22	CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA	10
23	INFORTUNI IN CORSO D'OPERA.....	10
24	ASSICURAZIONE OPERAI	10
25	ALLEGATI	10

1 PREMESSE E FINALITÀ DEL PROGETTO

L'intervento si poneva come obiettivo l'esecuzione di alcune opere relative alla realizzazione di un nuovo parcheggio a raso con attestazione su Via Roma in Comune di Valdobbiadene (TV). In particolare:

- la posa di una recinzione lungo il nuovo muro di contenimento del parcheggio;
- la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche costituita da caditoie con recapito su tubazione in cls e pozzetto limitatore con bocca di fondo tarata per la mitigazione del volume di pioggia sulla fognatura esistente.

Le varie scelte progettuali venivano analizzate, discusse e validate unitamente all'Amministrazione ed ai tecnici comunali, al fine di addivenire alla soluzione ottimale.

2 APPROVAZIONE E GARA

L'aggiudicazione dei lavori in oggetto seguiva il seguente iter:

- la Responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune di Valdobbiadene, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 711 del 10 novembre 2020, affidava all'ing. Omar Luison, dello Studio associato Logit Engineering di Castelfranco Veneto (TV), l'incarico della progettazione, della direzione, contabilità e collaudo dei lavori, e con determinazioni n. 119 del 17 marzo 2020 e 709 del 10 dicembre 2020 affidava all'ing. Paolo Bergamin di Vedelago (TV) l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera;
- la giunta comunale, con deliberazione n. 72 del 13 maggio 2021, approvava il progetto esecutivo dei lavori, redatto dal progettista incaricato;
- la responsabile del procedimento, con determinazione n. 247 del 13 maggio 2021, avviava la procedura di gara per l'appalto dei lavori, stabilendo di ricorrere a una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020 e di aggiudicare l'appalto con il criterio del minor prezzo; con la medesima determinazione affidava la gestione della procedura di aggiudicazione alla centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese (in prosieguo "CUC-FCC") e approvava l'elenco di 15 ditte da invitare, scelte tra quelle registrate nella piattaforma della suddetta centrale di committenza in possesso di idonea qualificazione;
- nella seduta di gara del 1° giugno 2021, il responsabile della CUC-FCC - Autorità di gara - proponeva l'aggiudicazione dei lavori al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l. e la ditta Negropal s.r.l., risultato il migliore offerente con il ribasso del 12,690% sull'importo a base di gara;
- il responsabile della CUC-FCC con determinazione n. 351 del 14 giugno 2021 aggiudicava definitivamente l'appalto all'aggiudicatario provvisorio;
- la Responsabile del Procedimento, con determinazione n. 329 del 22 giugno 2021, prendeva atto dell'aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento temporaneo di imprese tra la ditta Martini **CVADLZI 267** – Lavori di "Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento piazza Marconi II° stralcio – Opere complementari"

Costruzioni Generali s.r.l. e la ditta Negropal s.r.l. per il prezzo di euro 266.277,70 comprensivi degli oneri della sicurezza per euro 14.500,00, oltre all'IVA, ed impegnava la spesa a favore dell'aggiudicatario;

- il contratto dei lavori di "Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento piazza Marconi – II° stralcio" - CUP: H57H18001950004 CIG: 87517658F1 - veniva stipulato in data 02.08.2021 al rep. n. 1853/2021, reg. serie 1T n. 27911 del 02/08/2021 per un importo di euro 266.277,70 di cui euro 14.500,00 per oneri di sicurezza (importi IVA esclusa) – a misura, secondo l'importo risultante dal ribasso del 12,690 per cento sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- il quadro economico dell'opera evidenziava tra le somme a disposizione "libere" l'importo di € 33.945,50;
- con deliberazione di giunta comunale n. 155 del 4 novembre 2021 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera "Adeguamento viabilità comunale - opere di completamento di Piazza Marconi - Il stralcio. Opere complementari CUP: H57H19001950005" di € 33.945,50, di cui lavori per € 28.575,57 e somme a disposizione per € 5.369,93;
- il suddetto progetto trovava copertura all'interno delle somme a disposizione dell'opera principale "Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi Il stralcio CUP: H57H19001950005";
- la deliberazione di giunta comunale n. 155/2021 prevedeva che il piano di sicurezza e di coordinamento sarebbe stato approvato con successivo provvedimento;
- con determina n. 594 del 09-11-2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), così come modificato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 108/2021, che deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, venivano affidati i lavori dell'opera "Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi Il stralcio – Opere complementari CUP: H57H19001950005" all'impresa Martini Costruzioni Generali srl (P.IVA 02406440269) con sede a Castagnole di Paese TV, in vicolo San Pio X, 11, per l'importo contrattuale di €. 25.063,54 oltre ad €. 2.506,35 per IVA 10% e così complessivamente €. 27.569,89 (CUP:H57H19001950005 - CIG: ZA433B97B1);
- con la stessa determina n. 594 del 09-11-2021 veniva approvato il piano di sicurezza e di coordinamento a firma dell'ing. Bergamin Paolo, assunto al protocollo dell'ente con nota prot. 26424 dell'8 novembre 2021.

L'importo complessivo di progetto e l'importo aggiudicato sono esplicitati nel quadro economico di seguito riportato.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

"ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE, OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZA MARCONI - II STRALCIO"
OPERE COMPLEMENTARI

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. IMPORTO LAVORI	IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI AFFIDAMENTO (sc. 12,69%)
	A.1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
	A.1.1 LAVORAZIONI A MISURA	€ 27.675,57	€ 24.163,54
	A.1.2 LAVORAZIONI A CORPO	€ 0,00	€ 0,00
	A.1.3 LAVORAZIONI IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE A.1	€ 27.675,57	€ 24.163,54
	A.2 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 900,00	€ 900,00
	TOTALE A.2	€ 900,00	€ 900,00
	TOTALE A.1+A.2	€ 28.575,57	€ 25.063,54
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B.1 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO (I.V.A. compresa)	€ 0,00	€ 0,00
	B.2 RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI (I.V.A. compresa)	€ 0,00	€ 0,00
	B.3 RISOLUZIONE SOTTOSERVIZI E ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (I.V.A. compresa)	€ 0,00	€ 0,00
	B.4 IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ALTRE SPESE (I.V.A. compresa)	€ 31,61	€ 31,61
	B.5.1 ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI TEMPORANEE	€ 0,00	€ 0,00
	B.5.2 SPESE PER FRAZIONAMENTI E REGISTRAZIONI (I.V.A. compresa)	€ 0,00	€ 0,00
	B.6 ACCANTONAMENTO PER AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI	€ 0,00	€ 0,00
	B.7 COMPENSO INCENTIVANTE max 2% art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.1 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE (cassa 4% e I.V.A. 22% compresa)	€ 6.344,00	€ 6.344,00
	B.9 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00
	B.10 SPESE PER PUBBLICITÀ E NOTIFICHE	€ 0,00	€ 0,00
	B.11 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (I.V.A. compresa)	€ 0,00	€ 0,00
	B.12 RIBASSO: 12,69%	-€ 3.512,03	€ 0,00
B.13 I.V.A. al 10% su LAVORI (A.1 + A.2 - B.12)	€ 2.506,35	€ 2.506,35	
	TOTALE B	€ 5.369,93	€ 8.881,96
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 33.945,50	€ 33.945,50

3 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

La lettera contratto veniva trasmessa a mezzo pec all'impresa affidataria in data 09 novembre 2021.

L'importo di affidamento all'impresa Martini Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. e P.IVA 02406440269) risultava di euro 25.063,54 (euro Venticinquemilasessantatre/54) comprensivi degli oneri della sicurezza per euro

CVADL21 267 – Lavori di "Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento piazza Marconi
II° stralcio – Opere complementari"
Relazione sullo STATO FINALE DEI LAVORI

900,00 (euro Novecento/00) – a misura, secondo l'importo risultante dal ribasso del 12,690 per cento sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara. Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA di Legge.

4 RESPONSABILE DEI LAVORI

Le funzioni di Responsabile dei Lavori per conto della committenza venivano svolte dalla Dott. Arch. Giovanna Carla Maddalosso, domiciliata presso la sede stessa del Comune in Piazza Marconi, 1 - 31049 Valdobbiadene (TV).

5 UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Il ruolo di Direttore dei Lavori veniva svolto dall'ing. Omar Luison dello Studio Associato Logit Engineering di Castelfranco Veneto (TV), incaricato dal Comune di Valdobbiadene (TV).

Il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione veniva svolto dall'ing. Paolo Bergamin di Vedelago (TV), incaricato dal Comune di Valdobbiadene (TV).

6 CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori venivano consegnati in data **11 novembre 2021** come da verbale in pari data firmato dall'impresa senza riserve.

7 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in giorni 30 naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di consegna dei lavori, ovvero il 11 novembre 2021 e perciò da ultimarsi entro il 11 dicembre 2021.

8 CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Per l'appalto in oggetto la Stazione Appaltante non richiedeva e quindi l'appaltatore non produceva specifiche polizze di garanzia.

9 SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori la ditta affidataria non si avvaleva di subappalti/subaffidamenti ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

10 OPERE PREVISTE IN PROGETTO

L'intervento riguardava l'esecuzione di alcune opere relative alla realizzazione di un nuovo parcheggio a raso con attestazione su Via Roma in Comune di Valdobbiadene (TV). In particolare:

- la posa di una recinzione lungo il nuovo muro di contenimento del parcheggio;
- la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche costituita da caditoie con recapito su tubazione in calcestruzzo e pozzetto limitatore con bocca di fondo tarata per la mitigazione del volume di pioggia sulla fognatura esistente.

11 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non venivano effettuate nè sospensioni, nè riprese dei lavori.

12 VARIANTI

Nel corso dei lavori non si rendevano necessarie varianti in corso d'opera.

13 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori venivano dichiarati terminati dalla direzione dei lavori, entro i termini prefissati in data 07 dicembre 2021, come da verbale in pari data.

14 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il contratto stipulato non prevedeva premi di accelerazione.

15 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non venivano denunciati danni di forza maggiore.

16 ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non venivano emessi ordini di servizio dal Direttore dei Lavori.

17 CERTIFICATI DI PAGAMENTO IN ACCONTO

L'impresa non usufruiva di alcuna anticipazione.

Nel corso dei lavori veniva emesso il seguente certificato di pagamento in acconto:

- certificato di pagamento n. 01 del 01 settembre 2022 per un importo di euro 24.938,13 (IVA esclusa).

18 STATO FINALE DEI LAVORI

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 22 luglio 2022 e firmato dall'impresa senza riserve per l'importo complessivo di euro 25.063,45 così ripartiti (importi da considerarsi al netto dell'IVA):

- per lavori a misura (soggetti ad IVA 10%)	€	24.163,45
- per oneri di sicurezza (soggetti ad IVA 10%)	€	900,00
In uno	€	25.063,45

Da cui sono dedotti:

- per certificati di pagamento in acconto già emessi	€	24.938,13
- anticipazione	€	0,00
In uno	€	24.938,13
Restano	€	125,32

L'importo complessivo di progetto, l'importo aggiudicato e la contabilità finale sono esplicitati nel quadro economico di seguito riportato.

CVADL21 267 – Lavori di “Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento piazza Marconi II° stralcio – Opere complementari”
Relazione sullo STATO FINALE DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
"ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE, OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZA MARCONI - II STRALCIO" OPERE COMPLEMENTARI				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. IMPORTO LAVORI	IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI AFFIDAMENTO (sc. 12,69%)	CONTABILITA' FINALE (sc. 12,69%)
	A.1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
	A.1.1 LAVORAZIONI A MISURA	€ 27.675,57	€ 24.163,54	€ 24.163,45
	A.1.2 LAVORAZIONI A CORPO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.1.3 LAVORAZIONI IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE A.1	€ 27.675,57	€ 24.163,54	€ 24.163,45
	A.2 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
	TOTALE A.2	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
	TOTALE A.1+A.2	€ 28.575,57	€ 25.063,54	€ 25.063,45
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO (I.V.A. compresa)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2 RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI (I.V.A. compresa)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3 RISOLUZIONE SOTTOSERVIZI E ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (I.V.A. compresa)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4 IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ALTRE SPESE (I.V.A. compresa)		€ 31,61	€ 31,61	€ 31,70
B.5.1 ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI TEMPORANEE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5.2 SPESE PER FRAZIONAMENTI E REGISTRAZIONI (I.V.A. compresa)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6 ACCANTONAMENTO PER AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7 COMPENSO INCENTIVANTE max 2% art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.8.1 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE (cassa 4% e I.V.A. 22% compresa)		€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00
B.9 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10 SPESE PER PUBBLICITÀ E NOTIFICHE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (I.V.A. compresa)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12 RIBASSO: 12,69%		-€ 3.512,03	€ 0,00	€ 0,00
B.13 I.V.A. al 10% su LAVORI (A.1 + A.2 - B.12)	€ 2.506,35	€ 2.506,35	€ 2.506,35	
TOTALE B	€ 5.369,93	€ 8.881,96	€ 8.882,05	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 33.945,50	€ 33.945,50	€ 33.945,50

19 RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa firmava i registri di contabilità senza alcuna riserva.

20 ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si svolgevano secondo le prescrizioni contrattuali.

21 AVISO AI CREDITORI

La dichiarazione avvisi dei creditori ("ad opponendum") veniva prodotta dalla Stazione Appaltante con prot. n. 26924 del 25 ottobre 2022 (si veda allegato), così come prescritto dall'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010

n.207 (parte ancora in vigore); a seguito della pubblicazione non pervenivano richieste da parte di presunti creditori.

22 CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Con documento prot. n. 26921 del 25 ottobre 2022 (si veda allegato) il R.U.P. Arch. Giovanna Carla Maddalosso dichiarava che "...a tutt'oggi risulta che l'impresa suddetta non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati e che non esistono atti impeditivi d'altro genere ma di tale natura.".

23 INFORTUNI IN CORSO D'OPERA

In corso d'opera non si verificavano infortuni di sorta.

24 ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa appaltatrice assicurava i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa presso l'INAIL di Treviso n. TV004542390-76.

25 ALLEGATI

Si allegano:

1. processo verbale di consegna dei lavori del 11 novembre 2021;
2. verbale di presa in carico anticipata e contestuale sospensione dei lavori del 07 dicembre 2021;
3. certificato di ultimazione dei lavori del 07 dicembre 2021;
4. certificato ICMQ n. 06072 relativo al sistema di gestione di Cav. Cestaro Gustavo S.r.l. per la progettazione e produzione di tubi e pozzetti prefabbricati in cls normale e armato, vibrato e vibrocompresso;
5. certificazione di prodotto ICMQ n. P309 relativo a Cav. Cestaro Gustavo S.r.l.;
6. dichiarazione di prestazione n. 04-CPR-13 relativo a pozzetti e prolunghe in c.a. prefabbricati Cav. Cestaro Gustavo S.r.l.;
7. certificato di sistema di gestione DNV relativo alla Fonderia F.Ili Velo S.r.l.;
8. certificazione di prodotto P 188 relativi ai dispositivi di coronamento e chiusura Torab S.r.l.;
9. certificazione di prodotto P 201 relativi ai dispositivi di coronamento e chiusura DM Trading Europe GmbH;
10. dichiarazione di prestazione DoP n. 94 relativa alle griglie Greenpipe;
11. certificazione del controllo di produzione in fabbrica ICMQ n. FPC453 relativo ai tubi in calcestruzzo prodotti da Cav. Cestaro Gustavo S.r.l.;
12. scheda tecnica relativa al tubo circolare in c.a. turbocentrifugato prodotto da Prefabbricati Lucchese S.r.l. con DoP CPR 305/11 e marcatura CE, certificato di prova n. CU47816 del 16/04/2021 EcamRicert S.r.l., DoP Aneltec n. 11-2013 e rapporto di prova n. 86 emesso dal chimico Tormena Dott.ssa Marianella,

CVADL21 267 – Lavori di "Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento piazza Marconi II° stralcio – Opere complementari"
Relazione sullo STATO FINALE DEI LAVORI

13. certificazione di prodotto IGQ n. P023B relativo alle griglie in ghisa Ferb S.p.A.;
14. dichiarazione avvisi dei creditori ("ad opponendum") prodotta dalla Stazione Appaltante con prot. n. 26924 del 25 ottobre 2022;
15. dichiarazione prot. n. 26921 del 25 ottobre 2022 prodotta dalla Stazione Appaltante relativa alla cessione dei crediti da parte dell'impresa affidataria;
16. dichiarazione prot. n. 27705 del 03 novembre 2022 prodotta dalla Stazione Appaltante relativa alla regolarità contributiva in capo dell'impresa appaltatrice.

Castelfranco Veneto (TV), lì 14/11/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Omar Luison

