



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DETERMINAZIONE

n. 450 del 30-06-2023

Ufficio LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo" CUP H55I17000190005 - CIG 81222737B6 - approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il DUP - documento unico di programmazione 2023/2025 approvato con deliberazione del consiglio comunale 76 del 30 dicembre 2022;
- il bilancio di previsione 2023, pluriennale 2023/2025 e relativi allegati, approvati con deliberazione del consiglio comunale 77 del 30 dicembre 2022;
- la deliberazione della Giunta comunale 14 del 9 febbraio 2023, ad oggetto Piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2023-2025;

PREMESSO:

- che nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 - Elenco annuale 2018 è stata inserita l'opera denominata *Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo"* – CUP. H55I17000190005, comportante la spesa di € 300.000,00, di cui € 235.000,00 per lavori;
- che con propria determinazione n. 482 del 12 settembre 2018, veniva affidato l'incarico all'arch. Pelizzon Davide con studio a Conegliano (TV), in Corte delle Rose, 68, di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dell'opera *Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo"* –CUP. H55I17000190005;
- che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la sottoscritta Responsabile del servizio;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 29 novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera *Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo"* – CUP. H55I17000190005;

- che il sottoscritto Responsabile del servizio in qualità di RUP ha redatto il verbale di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs.50/2016;

ACQUISITI il codice CUP: H55I17000190005 ed il codice CIG: 81222737B6

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n. 729 del 3 dicembre 2019, con la quale il sottoscritto Responsabile del servizio indicava una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 4 comma 3 ter del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 e art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dell'esito del sorteggio pubblico del 24 settembre 2019, dei partecipanti alla manifestazione di interesse (prot. 24524 del 24 settembre 2019), iscritti al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e abilitati all'iniziativa Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei, nonché in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici relativamente alla categoria OG3;

ATTESO che il 12 dicembre 2019 è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

PREMESSO, altresì:

- che con determinazione n. 357 del 17 luglio 2020 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'opera *Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo"* – CUP. H55I17000190005 CIG 81222737B6, alla ditta P.I.C.A. srl (P.IVA 01623390836) con sede Contrada Roccanave SS113 SNC - 98060 Oliveri (ME) con un ribasso percentuale di 27,026% e per il prezzo netto di € 173.380,72, di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 10% e così complessivamente € 190.718,79;
- che il 1^o settembre 2020 veniva sottoscritto in MEPA il contratto d'appalto con la ditta P.I.C.A. srl (P.IVA 01623390836) con sede Contrada Roccanave SS113 SNC - 98060 Oliveri (ME) per l'importo contrattuale di € 173.380,72, di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 10% e così complessivamente € 190.718,79;
- che il 19 ottobre 2020, con Verbale paridata, venivano consegnati i lavori di cui sopra, che dovranno essere ultimati in 126 giorni e pertanto entro il 22 febbraio 2021;
- che con determina 688 del 3 dicembre 2020 veniva disposta la liquidazione, con successivo atto e subordinatamente all'emissione della relativa fattura, alla ditta P.I.C.A. srl (P.IVA 01623390836) con sede Contrada Roccanave SS113 SNC - 98060 Oliveri (ME), appaltatore dei *Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo"* la somma di €. 52.014,22 oltre ad € 5.201,42 per IVA 10% per un totale di €. 57.215,64 a titolo di anticipazione;
- che con Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1 in data 22 dicembre 2020 i lavori venivano sospesi in paridata considerato che la loro prosecuzione era ostacolata dal verificarsi di un contagio da virus Covid-19 all'interno della squadra operante nel cantiere in oggetto e dal conseguente isolamento fiduciario degli altri operatori;
- che il Verbale di Ripresa dei lavori n. 1 del 19 gennaio 2021 stabiliva la ripresa dei lavori nel medesimo giorno con conseguente slittamento della fine dei lavori al giorno 22 marzo 2021;
- che con determina n. 307 del 8 giugno 2021 è stato approvato il "I Stato di avanzamento dei lavori" dei lavori di "*Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo"*" a tutto il 22 maggio 2021, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Davide Pelizzon agli atti del Comune in data 27 maggio 2021, prot. n. 13299, relativi ai

- lavori eseguiti dall'appaltatore, per l'importo di lavori di €.123.745,36 oltre 5.950,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 129.695,36;
- che con determina 436 del 12 agosto 2021 veniva approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi dei lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo" - CUP H55I17000190005 - CIG 81222737B6;
 - che con determina 730 del 21 dicembre 2021 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene Vidor Farra di Soligo";
 - che con determina 163 del 22 marzo 2022 veniva approvato il "II Stato di avanzamento dei lavori" dei lavori di "Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo" a tutto il 31 gennaio 2022, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Davide Pelizzon agli atti del Comune in data 17 marzo 2022, prot. n. 7172, relativi ai lavori eseguiti dall'appaltatore, per l'importo di lavori di € 180.809,46 oltre € 8.550,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 189.359,46;
 - che con determina 529 del 31 agosto 2022 sono stati approvati gli elaborati tecnico-contabili relativi allo "Stato di avanzamento dei lavori straordinario - (art. 26 c. 1 D.L. 50 del 17/05/2022)" dei lavori di "Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo" relativo alla compensazione dei prezzi, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Davide Pelizzon agli atti del Comune in data 29 agosto 2022, prot. n. 21347, relativi ai lavori eseguiti dall'appaltatore dal , 1° gennaio al 31 luglio 2022 per l'importo di lavori di €. 84.053,38 (oltre iva al 10%) di cui € 72.547,72 di lavori di cui alle condizioni contrattuali ed € 11.505,66 per la maggiorazione derivante dalla calcolo dell'importo ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22 e il relativo certificato di pagamento;
 - che con determina 616 del 10 ottobre 2023 veniva approvato il "III Stato di avanzamento dei lavori" dei "Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo" a tutto il 31 gennaio 2022, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Davide Pelizzon agli atti del Comune in data 8 settembre 2022, prot. n. 22252, relativi ai lavori eseguiti dall'appaltatore, per l'importo di lavori di €.190.441,68 oltre €9.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 199'441,68;
 - che i lavori sono terminati in data 28 marzo 2022 in tempo utile contrattuale;

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell'opera ammonta a € 300.000,00 trova copertura al codice di bilancio 10.05-2.02.03.99.001 – cap. 505681 "Pista ciclabile Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo", finanziata altresì in entrata per € 100.000,00 con contributo del Consorzio Bim Piave di Treviso al codice di bilancio 4.02.01.02.018 – cap. 43502 "Contributo BIM per piste ciclabili Valdobbiadene Vidor Farra di Soligo" – acc. 308/2018 e per € 200.000,00 con rimborso da parte dei comuni di Farra di Soligo e Vidor al codice di bilancio 4.02.01.02.003 – cap. 43101 "Contributo da Comuni per piste ciclabili" – acc. 309/2018 e acc. 314/2018 del bilancio 2023;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico-contabili relativi alla relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera "Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo CUP H55I17000190005 - CIG 81222737B6" allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori arch. Davide Pelizon, assunto al protocollo n. 16934 in data 30 giugno 2023, risulta:

- che i lavori sono regolarmente terminati in data 28 marzo 2022 nei termini fissati;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto;

- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 199.441,68 e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 198.444,46 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 997,22;
- dato atto che in corso d'opera sono emerse dei problemi su una lavorazione non eseguita correttamente dalla ditta appaltatrice che ha comportato un cedimento dell'infrastruttura. Tale voce è stata contabilizzata in circa € 1000,00 e verrà detratta dalle somme spettanti alla ditta appaltatrice;
- che nessuna riserva è stata fatta da parte dell'impresa né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

DI DARE ATTO che il Quadro economico finale dell'opera come sottoriportato:

	ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA N. 1	PERIZIA N. 2	FINALE
A. LAVORI					
Lavori a basa d'asta	€ 228.000,00	€ 166.380,72	€ 166.380,72	€ 191.000,00	€ 198.444,46
Importo in detrazione per cedimento infrastruttura					€ 997,22
Oneri per la sicurezza (non sogg. Ribasso)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
TOTALE LAVORI	€ 235.000,00	€ 173.380,72	€ 173.380,72	€ 200.000,00	€199.441,68
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
Iva 10% sui lavori	€ 23.500,00	€ 17.338,07	€ 17.338,07	€ 20.000,00	€ 19.944,17
Spese tecniche progettazione, DL, contabilità, CRE. (det. 482/2018)	€ 13.218,66	€ 12.710,25	€ 12.710,25	€ 12.710,25	€ 12.710,25
Contributo enti gestori sottoservizi, lavori in diretta amministrazione e spese generali (IVA inclusa)	€ 13.322,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavori di messa in sicurezza (det. 766/2018-ditta Martini Costruzioni Generali srl-iva inclusa)	€ 0,00	€ 3.562,40	€ 3.562,40	€ 3.562,40	€ 3.562,40
Incarico redazione idraulica di dimensionamento condotta (det. 787/2019)	€ 0,00	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56
Autorità costi	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Fondo funzioni tecniche	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 5.232,39	€ 5.232,39
Compensazione prezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,06
Iva 10% su aumento prezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.035,51
Fondo accordi bonari	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 0,00
Lavori in economia	€ 3.208,94	€ 79.511,00	€ 69.719,24	€ 38.761,64	€ 41.627,42
imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche relaz idraulica (rif. dt 655 26 11 20)	€ 0,00	€ 0,00	€ 662,95	€ 662,95	€ 662,95
Spese tecniche relaz. Geologica (rif. dt 656 26 11 20)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.119,96	€ 1.119,96	€ 1.119,96
Spese tecniche perizia (rif. dt 796 23 12 20)	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.008,85	€ 8.008,85	€ 8.008,85

Spese tecniche di collaudo statico ponticello (rif. dt 569 28 10 21)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00
Fornitura n. 3 telai in ferro (rif. det 171 24 03 2022)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.427,40
Fornitura n. 3 piastre di fondazione (rif. det. 247 5 5 2022)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146,40
Fornitura n. 3 totem (rif. det. 54 21 01 2022)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.074,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 65.000,00	€ 126.619,28	€ 126.619,28	€ 100.000,00	€ 100.558,32
TOTALE OPERA	€ 300.000,00				

VISTE le relazioni sottoscritte dal Responsabile del procedimento del 26 giugno 2023:

- cessione dei crediti dalla quale risulta che la ditta non ha ceduto i propri crediti;
- l'avviso ai creditori sottoscritto dal Responsabile del procedimento;

DI PROCEDERE allo svincolo delle polizze sottoindicate:

- la polizza assicurativa CAR emessa dalla Amissima Assicurazioni n. 821710455 secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- l'atto di fidejussione definitiva n. 06/01/21/3049799 rilasciata dalla finanziaria romana del 05/08/2020 secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 477 del 28 settembre 2020, con la quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha nominato i collaboratori del RUP per l'opera in oggetto, fatta salva la facoltà di rivedere i nominativi riportati in determina in base alle funzioni realmente svolte da ciascuno prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione e specificando altresì che eventuali variazioni sarebbero state contenute all'interno dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di confermare i nominativi riportati nella determinazione di nomina dei collaboratori n. 477/2020 per l'opera in oggetto;

RILEVATO che le funzioni di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono state svolte dai seguenti collaboratori, salvo rettifiche finali al momento della liquidazione, in quote uguali all'interno delle figure previste tecnici e amministrativi e con la compartecipazione di tutti in ciascuna delle funzioni di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016:

Tecnici Reginato Luca – Buratto Alessandro;
 Amministrativi Dal Piva Sonia - Murer Silvia;

VISTI:

- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in

particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;

- i decreti sindacali n. 6 del 21 maggio 2020, n. 5 del 29 maggio 2023 e n. 7 del 16 giugno 2023, con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi e i relativi supplenti in caso di assenza o impedimento;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di gara* del sito internet comunale sono le seguenti:

Oggetto*	<i>Lavori di realizzazione della pista ciclabile “Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo” – CRE</i>	
Tipo contratto	Lavori	
CUP	H55I17000190005	
CIG*	81222737B6	
Procedura di scelta del contraente*	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara	
Criterio di aggiudicazione	Al prezzo più basso	
Determina a contrattare	DETERMINA n. 729 del 3 dicembre 2019	
Determina di aggiudicazione	DETERMINA n. 357 del 17 luglio 2020	
Determina di perizia suppletiva	DETERMINA n.730 del 21 dicembre 2021	
<i>AGGIUDICATARIO*</i>		
CODICE FISCALE*	Ragione sociale*	Ruolo*
01623390836	P.I.C.A. srl	Azienda individuale
Importo da liquidare	-	-
	al netto di IVA 10%	Iva al 10% compresa

DETERMINA

1. le premesse vengono poste a dispositivo del presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare esaminati gli elaborati tecnico-contabili relativi alla relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera “Lavori di realizzazione della pista ciclabile “Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo CUP H55I17000190005 - CIG 81222737B6” allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori arch. Davide Pelizon, assunto al protocollo n. 16934 in data 30 giugno 2023;
3. di riapprovare che il Quadro economico finale dell'opera come sottoriportato:

	ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA N. 1	PERIZIA N. 2	FINALE
A. LAVORI					
Lavori a basa d'asta	€ 228.000,00	€ 166.380,72	€ 166.380,72	€ 191.000,00	€ 198.444,46
Importo in detrazione per cedimento infrastruttura					€ 997,22
Oneri per la sicurezza (non sogg. Ribasso)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
TOTALE LAVORI	€ 235.000,00	€ 173.380,72	€ 173.380,72	€ 200.000,00	€199.441,68

B. SOMME A DISPOSIZIONE					
Iva 10% sui lavori	€ 23.500,00	€ 17.338,07	€ 17.338,07	€ 20.000,00	€ 19.944,17
Spese tecniche progettazione, DL, contabilità, CRE. (det. 482/2018)	€ 13.218,66	€ 12.710,25	€ 12.710,25	€ 12.710,25	€ 12.710,25
Contributo enti gestori sottoservizi, lavori in diretta amministrazione e spese generali (IVA inclusa)	€ 13.322,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavori di messa in sicurezza (det. 766/2018-ditta Martini Costruzioni Generali srl-iva inclusa)	€ 0,00	€ 3.562,40	€ 3.562,40	€ 3.562,40	€ 3.562,40
Incarico redazione idraulica di dimensionamento condotta (det. 787/2019)	€ 0,00	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56
Autorità costi	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Fondo funzioni tecniche	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 5.232,39	€ 5.232,39
Compensazione prezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,06
Iva 10% su aumento prezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.035,51
Fondo accordi bonari	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 0,00
Lavori in economia	€ 3.208,94	€ 79.511,00	€ 69.719,24	€ 38.761,64	€ 41.627,42
imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche relaz idraulica (rif. dt 655 26 11 20)	€ 0,00	€ 0,00	€ 662,95	€ 662,95	€ 662,95
Spese tecniche relaz. Geologica (rif. dt 656 26 11 20)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.119,96	€ 1.119,96	€ 1.119,96
Spese tecniche perizia (rif. dt 796 23 12 20)	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.008,85	€ 8.008,85	€ 8.008,85
Spese tecniche di collaudo statico ponticello (rif. dt 569 28 10 21)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00
Fornitura n. 3 telai in ferro (rif. det 171 24 03 2022)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.427,40
Fornitura n. 3 piastre di fondazione (rif. det. 247 5 5 2022)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146,40
Fornitura n. 3 totem (rif. det. 54 21 01 2022)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.074,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 65.000,00	€ 126.619,28	€ 126.619,28	€ 100.000,00	€ 100.558,32
TOTALE OPERA	€ 300.000,00				

4. di dare atto che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 199.441,68 e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 198.444,46 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 997,22
5. dato atto che in corso d'opera sono emerse dei problemi su una lavorazione non eseguita correttamente dalla ditta appaltatrice che ha comportato un cedimento dell'infrastruttura. Tale voce è stata contabilizzata in circa € 1.000,00 e verrà detratta dalle somme spettanti alla ditta appaltatrice;
6. di autorizzare l'ufficio ragioneria a ridurre l'imp 994/2020 sub 2 (di €1.564,68) e l'imp.

- 994/2020 sub 9 (di €146,41) allocati al codice di bilancio 10.05-2.02.03.99.001 – cap. 505681 “Pista ciclabile Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo” del bilancio 2023 con conseguente aumento dell’impegno padre per:
- € 1.096,94 (€997,22 oltre iva al 10%) in quanto importo non spettante alla ditta appaltatrice per quanto assunto al punto precedente;
 - € 614,15 (€ 558,32 oltre iva al 10%) in quanto importo non spettante alla ditta appaltatrice quali economie dell’opera;
7. di procedere allo svincolo delle polizze sottoindicate:
 - la polizza assicurativa CAR emessa dalla Amissima Assicurazioni n. 821710455 secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 - l’atto di fidejussione definitiva n. 06/01/21/3049799 rilasciata dalla finanziaria romana del 05/08/2020 secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 8. di allegare alla presente determinazione la relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera “Lavori di realizzazione della pista ciclabile “Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo CUP H55I17000190005 - CIG 81222737B6” allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori arch. Davide Pelizon, assunto al protocollo n. 16934 in data 30 giugno 2023 (allegato sub. A);
 9. di dare atto che la restante documentazione contabile verrà conservata presso il Responsabile del procedimento;
 10. di confermare i nominativi riportati nella determinazione di nomina dei collaboratori n. 477/2020 per l’opera in oggetto;
 11. di dare atto che le funzioni di cui all’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono state svolte dai seguenti collaboratori, salvo rettifiche finali al momento della liquidazione, in quote uguali all’interno delle figure previste tecnici e amministrativi e con la compartecipazione di tutti in ciascuna delle funzioni di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016:
 - Tecnici Reginato Luca - Buratto Alessandro;
 - Amministrativi Dal Piva Sonia - Murer Silvia;
 12. di trasmettere la presente determinazione alla ditta P.I.C.A. Srl (P.IVA 01623390836);
 13. di dare atto che la seguente determina diventerà esecutiva una volta assunta la garanzia a rata di saldo, richiesta alla ditta P.I.C.A. srl in data 27/06/2023 al prot. 16551 e condizionata alla verifica positiva della regolarità contributiva della ditta appaltatrice;
 14. di dare atto che si procederà alla pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale, delle informazioni contenute nella tabella riepilogativa riportata in parte narrativa;
 15. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario e che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio
Giovanna Carla Maddalosso

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del decreto legislativo 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate.

Valdobbiadene, 30-06-2023

Il responsabile del servizio
Giovanna Carla Maddalosso

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della determinazione sopra riportata.

Dà atto che la determinazione non comporta impegno di spesa e quindi diventerà esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 30-06-2023

Il responsabile del servizio finanziario
Santino Quagliotto

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*