

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 218 del 26-04-2018

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: "Emergenza 2010 Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre I° stralcio" riapprovazione dei quadri economici per rendicontazione contributo regionale

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 26-04-2018

Il Responsabile supplente del servizio finanziario
f.to dott. Valerio De Rosso

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.
PUBBLICATO

Dal

al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il documento unico di programmazione 2017/2019 (DUP) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 30 dicembre 2017;
- il bilancio di previsione 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019, nonché gli altri documenti previsti dalla legge approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 30 dicembre 2016;
- il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2017 approvato con deliberazione della giunta comunale n. 8 del 24 gennaio 2017;

PREMESSO

- che con deliberazione consiliare n. 10 del 6 aprile 2011, esecutiva, sono stati approvati il bilancio preventivo 2011, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e l'elenco annuale 2011, ove è prevista l'opera denominata: *"Emergenza 2010: sistemazione danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre 1-2 novembre 2010"*, per una spesa complessiva di € 1.100.000,00 (C.U.P. H58C11000030004);
- che con determinazione n. 64 del 9 marzo 2011 veniva affidato l'incarico per la redazione della progettazione preliminare dell'opera *"Emergenza 2010: sistemazione danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre 1-2 novembre 2010"*;
- che con deliberazione giuntale n. 56 del 1° aprile 2011, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera a firma dell'ing. Giustino Moro dello Studio Associato SA04 di Pieve di Soligo, la quale contempla la realizzazione di interventi da realizzarsi nella frazione di Guia, e precisamente in via *Fontanazze*, via *Cal del Col*, piazza *Canello* e via *Stanghe*, nella frazione di Santo Stefano, e precisamente in via *Chiesa* e via *Grave*, nelle vie *Cartizze*, *Saccol*, *Roccat e Ferrari* in località *Saccol*, nelle vie *Vitigal*, *Cima* e *Lizzor* in località *Funer* e in *Via Cal di Val* nella frazione di Bigolino, da finanziarsi con fondi appositamente allocati all'intervento 2 09 03 01 "Acquisizione di beni immobili" (capitolo 54010 "Lavori per ripristino danni per calamità naturali") del Bilancio RR.PP. 2010 per € 100.000,00 e del Bilancio 2011 per € 1.000.000,00;
- che con comunicazione prot. 56645 del 7 febbraio 2014, qui pervenuta in data 10 febbraio 2014 al n. 3125, la Regione Veneto comunicava l'inserimento tra gli interventi finanziabili relativi a viabilità comunale, secondo il piano di assegnazione approvato con DGRV 2925 del 30 dicembre 2013, tra gli altri venivano assegnati fondi per la somma di € 145.000,00 ripartiti come segue:
 1. Piazza Ugo Angelo Canello – sistema di raccolta acque meteoriche (codice identificativo TV id 1838) € 40.000,00;
 2. Via Cartizze – sistema regimazione acque meteoriche (codice identificativo TV id 1841) € 5.000,00;
 3. Via Lizzor e Canisel – ricostruzione acque meteoriche (codice identificativo TV id 1845) € 100.000,00;
- che in data 17 febbraio 2014, con nota prot. 3802, veniva comunicato alla Regione la volontà di accettare i contributi assegnati e di procedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione degli interventi ammessi a contributi;

PREMESSO inoltre:

- che con delibera della Giunta Comunale n. 170 in data 7 novembre 2012, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio" per l'importo complessivo di € 426.000,00 (CUP H58C11000030004);
- che il progetto prevedeva anche l'esecuzione di un intervento in Via Fontanazze per l'esecuzione del sistema di regimazione delle acque meteoriche, intervento non ammesso a contributo;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n. 424 in data 23 novembre 2012 del sottoscritto Responsabile del servizio, con la quale si stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati con appalto a ditta qualificata mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82, comma 3 del citato decreto legislativo (CIG 4762043233);

ATTESO:

- che con determinazione n. 497 del 19 dicembre 2012 del sottoscritto Responsabile del servizio, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato definitivamente alla ditta S.L.G. S.r.l. con sede in Via Ciscati, 16 - 36046 – Lusiana (VI), iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Vicenza (codice fiscale e numero di iscrizione 03441930249), che ha offerto un ribasso del 5,589% (cinque/cinquecentottantanove%) sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza corrispondente ad un prezzo di € 255.022,39 oltre ad € 19.180,77 per oneri di sicurezza e così complessivamente € 274.203,16 al netto dell'IVA;
- che i lavori hanno avuto inizio il 4 febbraio 2013 e sono tutt'ora in corso di esecuzione;
- che in data 10 maggio 2013 al n. 1739 di Repertorio, in corso di registrazione, veniva sottoscritto tra il Comune e la ditta S.L.G. S.r.l. con sede in Via Ciscati, 16 - 36046 – Lusiana (VI), il contratto di appalto dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio”;
- che con determinazione n. 155 del 14 maggio 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 1 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 1 per l'ammontare di € 155.406,45.= (iva 10% esclusa);
- che con determinazione n. 226 del 27 giugno 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 2 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 2 per l'ammontare di € 91.077,38.= (iva 10% esclusa);
- che con determinazione n. 330 del 12 settembre 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 3 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 3 per l'ammontare di € 26.265,01.= (iva 10% esclusa);
- che con deliberazione n. 127 del 16 ottobre 2013 della giunta comunale, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” comportante un aumento dell'importo lavori di € 36.713,43.= passando cioè da € 274.201,92.= ad € 310.915,35.=, variando il quadro economico dell'opera da € 426.000,00 ad € 453.000,00.=;
- che con determinazione n. 425 del 20 novembre 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 4 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 4 per l'ammontare di € 22.959,51.= (iva 10% esclusa);
- che con determinazione n. 483 del 18 dicembre 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 5 dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° Stralcio” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 5 per l'ammontare di € 13.650,68.= (iva 10% esclusa);

ATTESO:

- che i lavori hanno avuto inizio il 7 febbraio 2013;
- che il termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato in giorni 140;
- che il termine per l'esecuzione dei lavori veniva prorogato di giorni 20 a seguito dell'approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 1;

- che i lavori venivano sospesi dal 25 giugno 2013 al 17 ottobre 2013 e dal 23 ottobre 2013 al 5 novembre 2013;
- che la scadenza del tempo utile contrattuale a seguito delle proroghe e sospensioni veniva fissata al 20 novembre 2013;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20 novembre 2013, come da certificato di fine lavori del direttore dei lavori redatto in data 20 novembre 2013 entro il tempo utile contrattuale prorogato;

DATO altresì ATTO:

- che con propria determinazione n.237 del 29 aprile 2015 veniva approvato lo stato finale dei lavori e il "Certificato di Regolare Esecuzione" afferente i lavori di "Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° stralcio";
- che con propria determinazione n.239 del 30 aprile 2015 veniva la relazione finale per la rendicontazione afferente i lavori di "Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° stralcio";
- DATO ATTO che da un'ulteriore verifica i quadri economici risultano rettificati come di seguito riportato e ritenuto altresì di riapprovarli:

QUADRO ECONOMICO FINALE - 1° stralcio			
A. LAVORI			
Lavori		€	291.732,81
Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. d'asta		€	19.180,80
		€	310.913,61
		€	310.913,61
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- Per I.V.A. Lavori	10%	€	31.091,36
- Per spese tecniche di progettazione, DL, coordinamento		€	80.453,30
- Per Add. 4% e I.V.A. spese tecniche		€	20.677,08
- Per spese tecnico amministrative (1%)		€	1.043,24
- Per servitù e occupazioni temporanee		€	22.253,82
- Sondaggi via Lizzor		€	-
- Imprevisti, pubb, art.92 D.lgs 163		€	225,00
TOTALE S.A.D. DELL'AMMINISTRAZIONE		€	155.743,80
TOTALE		€	466.657,41

QUADRO ECONOMICO FINALE - piazza U. Canello - ID. 1838			
A. LAVORI			
Lavori		€	67.254,76
Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. d'asta		€	4.421,88
		€	71.676,64
		€	71.676,64
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- Per I.V.A. Lavori	10%	€	7.167,66
- Per spese tecniche di progettazione, DL, coordinamento		€	20.560,44
- Per Add. 4% e I.V.A. spese tecniche		€	4.704,23
- Per spese tecnico amministrative (1%)		€	258,43
- Per servitù e occupazioni temporanee		€	-
- Sondaggi via Lizzor		€	-
- Imprevisti, pubb, art.92 D.lgs 163		€	-
TOTALE S.A.D. DELL'AMMINISTRAZIONE		€	32.690,76
TOTALE		€	104.367,40

QUADRO ECONOMICO FINALE - via Cartizze - ID. 1841			
A. LAVORI			
Lavori		€	12.750,64
Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. d'asta		€	838,96
		€	13.589,60
		€	13.589,60
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

QUADRO ECONOMICO FINALE - via Lizzor e Canisel - ID. 1845			
A. LAVORI			
Lavori		€	166.244,40
Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. d'asta		€	10.929,44
		€	177.173,84
		€	177.173,84
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- Per I.V.A. Lavori	10%	€	17.717,38
- Per spese tecniche di progettazione, DL, coordinamento		€	45.000,00
- Per Add. 4% e I.V.A. spese tecniche		€	10.296,00
- Per spese tecnico amministrative (1%)		€	320,00
- Per servitù e occupazioni temporanee		€	21.471,20
- Sondaggi via Lizzor		€	-
- Imprevisti, pubb, art.92 D.lgs 163		€	225,00
TOTALE S.A.D. DELL'AMMINISTRAZIONE		€	95.029,58
TOTALE		€	272.203,42

QUADRO ECONOMICO FINALE - via Fontanazze			
A. LAVORI			
Lavori		€	45.483,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. d'asta		€	2.990,52
		€	48.473,53
		€	48.473,53
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- Per I.V.A. Lavori	10%	€	4.847,35
- Per spese tecniche di progettazione, DL, coordinamento		€	12.065,23
- Per Add. 4% e I.V.A. spese tecniche		€	5.016,78
- Per spese tecnico amministrative (1%)		€	-
- Per servitù e occupazioni temporanee		€	-
- Sondaggi via Lizzor		€	-
- Imprevisti, pubb, art.92 D.lgs 163		€	-
TOTALE S.A.D. DELL'AMMINISTRAZIONE		€	21.929,36
TOTALE		€	70.402,89

DATO ATTO che gli importi riportati nei vari quadri economici corrispondono alle somme effettivamente liquidate e pagate dall'Ente per un totale pari a € 466.657,41 di cui:

- Per l'ID 1838 un totale complessivo di € 104.367,40;
- Per l'ID 1841 un totale complessivo di € 19.683,69;
- Per l'ID 1845 un totale complessivo di € 272.203,42;
- Per via Fontanazze, non finanziata da contributo, un totale di € 70.402,89;

RITENUTO di comunicare alla Regione Veneto i nuovi quadri economici per poter procedere all'erogazione dei contributi come assegnati;

VISTO

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 93, recante norme in materia di attività di progettazione;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e in particolare il Titolo II - Capo I - recante norme in materia di progettazione;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 e dalla legge regionale 8 agosto 2014 n. 27;
- il contratto MEPA RdO n. 1585516 stipulato il 29 agosto 2017;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del medesimo D.Lgs. 267/2000, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- gli articoli 56 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25 e 26;
- il decreto sindacale n. 11 in data 16 novembre 2015, con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile del servizio - IV Unità Organizzativa "Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Polizia Locale";

DETERMINA

1. di riapprovare i quadri economici relativi all'opera "Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – I° stralcio" come soprariportati;
2. di dare atto che *gli importi riportati nei vari quadri economici corrispondono alle somme effettivamente liquidate e pagate dall'Ente per un totale € 466.657,41 di cui:*
 - *Per l'ID 1838 un totale complessivo di € 104.367,40;*
 - *Per l'ID 1841 un totale complessivo di € 19.683,69;*
 - *Per l'ID 1845 un totale complessivo di € 272.203,42;*
 - *Per via Fontanazze, non finanziata da contributo, un totale di € 70.402,89;*
3. di comunicare alla Regione Veneto i nuovi quadri economici per poter procedere all'erogazione dei contributi come assegnati;
4. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione e per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Valdobbiadene, 26-04-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso

