

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 131 del 03-04-2014

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali 2011 -
Primo stralcio (CUP H56J11000260004) - Concessione seconda proroga
del termine contrattuale di ultimazione dei lavori**

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 03-04-2014

Il Responsabile del servizio
f.to Santino Quagliotto

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n. è è è è è è è è è .

PUBBLICATO

Dal è è è è è è è è è ..

al è è è è è è è è è ..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 10 del 6 aprile 2011, esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio preventivo 2011, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, nonché il programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013 e l'elenco annuale 2011 ove è prevista, tra le altre, l'opera denominata *“Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali 2011”* comportante una spesa complessiva prevista in € 250.000,00 (CUP: H56J11000260004)
- la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 14 novembre 2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo *“Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali 2011 – Primo Stralcio”*;
- la propria determinazione a contrattare n. 25 del 31 gennaio 2013 esecutiva, con la quale il sottoscritto Responsabile del servizio stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto mediante appalto a ditta qualificata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (CIG: 48983061FC);
- la propria determinazione n. 79 del 13 marzo 2013 sottoscritta dal Responsabile del servizio aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa: PASIN COSTRUZIONI STRADALI di Pasin Karim & C. S.n.c. con sede legale a 31050 – Ponzano Veneto (TV), Via dei Fanti, 52/54 (CF-P.IVA02193830268) che offriva un ribasso del 13,62% sull'importo a base di gara (€ 174.964,43 oltre ad € 3.321,27 per lavori in economia ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso) corrispondente ad un prezzo di € 151.134,27 oltre ad € 3.321,27 per lavori in economia ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale di € 157.955,54 oltre ad € 15.795,55 per IVA 10% e così complessivamente € 173.751,10;
- che in data 12 luglio 2013 a rogito del Segretario comunale dell'Ente, veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. 1749 registrato a Montebelluna il 30/07/2013 al n. 95 – Serie 1 Atti Pubblici;

DATO ATTO che il termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato in 140 giorni di calendario consecutivi con scadenza il 18 dicembre 2013;

VISTO:

- che nota assunta al prot. 27610 in data 18 dicembre 2013 la ditta appaltatrice Pasin Costruzioni Stradali di Pasin K. & C. s.n.c. richiedeva una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 60, autorizzata con determinazione n. 2 del 13 gennaio 2014;
- che con ordine di servizio n. 1 i lavori venivano sospesi dal 3 al 16 febbraio 2014;
- che il tempo utile contrattuale scadeva il 28 marzo 2014;

VISTA la nota assunta al prot. 6972 in data 26 marzo 2014 con la quale la ditta appaltatrice Pasin Costruzioni Stradali di Pasin K. & C. s.n.c. richiedeva un'ulteriore proroga di giorni 15 causa avverse condizioni meteorologiche previste che non consentirebbero una realizzazione ottimale del manto bituminoso in asfalto e della segnaletica stradale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dei lavori ing. Alessandro Vergani espresso con nota assunta al prot. 7040 del 27 marzo 2014;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta dall'appaltatore del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di ulteriori 15 giorni fissando pertanto la nuova scadenza al 12 aprile 2014;

VISTI:

- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;
- il decreto sindacale n. 2 del 20 marzo 2013, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi afferenti alla alla IV Unità organizzativa óLavori pubblici, patrimonio, ambienteô;

DETERMINA

1. di concedere alla Ditta PASIN COSTRUZIONI STARADALI di Pasin Karim & C. S.n.c. con sede legale a 31050 ñ Ponzano Veneto (TV), Via dei Fanti, 52/54 appaltatore dell'opera óManutenzione straordinaria e completamento strade comunali 2011ô una seconda proroga del termine di ultimazione dei lavori, originariamente fissata per il 28 marzo 2014, di ulteriori giorni 15 naturali e consecutivi fino alla nuova scadenza al 12 aprile 2014;
2. di comunicare la presente determinazione alla ditta appaltatrice ed al Direttore dei lavori;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è quindi efficace dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune;
5. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione.

Valdobbiadene,

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso