Comune di VALDOBBIADENE
Provincia di TREVISO

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE, OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZA MARCONI - II STRALCIO OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMMITTENTE: Comune di Valdobbiadene

IMPRESA: Martini Costruzioni Generali S.r.l.

Determina n. 587 del 08/11/2021 di euro 31 742,71 (oneri di sicurezza inclusi)

Data FINE LAVORI:	07/12/2021	IMPORTO DEL PROGETTO:	36 138.31
		Importo per la Sicurezza:	1 500.00
		Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 F.02.04.00	***DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE*** Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con ... o in discarica fino a 10 km di distanza. Rimane esclusa solo l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte SOMMANO...	m³	80,62	31,62	2´549,20
2 F.03.25.c	***INDENNITA' DI SMALTIMENTO per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)*** Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non ... ne autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. SOMMANO...	ton	161,24	25,30	4´079,37
3 F.08.01.a	***FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,PARAPETTI, GRIGLIE ECC..) per griglie o manufatti leggeri*** Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, s ... ali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SOMMANO...	kg	780,00	2,98	2´324,40
4 F.10.18.e	***PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI dimensioni interne di m 1,00 x 1,00*** Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso a sezione quadrata di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. S ... con i relativi prezzi. Prezzo computato per metro di prolunga effettivamente posata. dimensioni interne di m 1,00 x 1,00 SOMMANO...	m	18,00	228,45	4´112,10
5 F.13.10.b	***BINDER per uno spessore di 7 cm*** Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0 ... erti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. SOMMANO...	m2	725,32	10,95	7´942,25
6 NP01- F.03.002.00	***SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI*** Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'ac ... fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SOMMANO...	m³	266,89	6,97	1´860,22
7 NP02- F.03.25.f	***INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO"*** Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non ... icati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) SOMMANO...	mc	266,89	6,96	1´857,55
8 NP03- I.02.05.00	***FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT*** Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava o di fiume dimensione massima 10 cm, scevro di materie terrose, posto in opera a tergo di difesa in pietrame o a riempimento dei vuoti su corpi arginali, costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto SOMMANO...	m³	266,89	29,83	7´961,33
	A RIPORTARE				32´686,42

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				32´686,42
9 NP04-F.04.12.00	***FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE per uno spessore minimo compresso di cm 5*** Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laborato ... avoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura SOMMANO...	m²	725,32	2,69	1´951,11
	Parziale LAVORI A MISURA euro				34´637,53
	RIBASSO del 12,69% da considerare su euro				34´637,53
	A R I P O R T A R E				34´637,53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				34´637,53
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)				
10 OS1	***ONERI DI SICUREZZA*** ONERI DI SICUREZZA				
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1´500,00	1´500,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro				1´500,00
	T O T A L E euro				36´137,53
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	RIEPILOGO FINALE				
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 1´500,00*				
	LAVORI A MISURA euro				34´637,53
	RIBASSO del 12,69% da applicare su euro 34´637,53 = euro				-4´395,50
	PER LAVORI A MISURA euro				30´242,03
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro				1´500,00
	T O T A L E euro				31´742,03
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI				
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				31´742,03
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				31´742,03
	_____, 05/10/2022 **L'Impresa** Martini Costruzioni Generali S.r.l. **Il Direttore dei Lavori** ----------				
	A RIPORTARE				